

Dodatek č. 4 S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 11-9279-0100
č. smlouvy objednatele: 1275/2019

Název díla:

**„Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském – II. Etapa –
projektová dokumentace DSJ“**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

vedoucí odboru obchodní přípravy investic

technický dozor investora:

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku

Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce
č. 13052

(dále jen „objednatel“) a

Zhotovitel:

Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlo:

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

provozovna:

doručovací adresa:

zástupce ve věcech smluvních:

místopředseda představenstva

zástupce ve věcech technických:

IČO:

26475081

DIČ:

CZ26475081

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 7326.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: dokončení inženýrské činnosti a zajištění vyjádření od všech vlastníků pozemků dotčených stavbou, které se protáhlo z důvodu epidemiologické situace – s ní související neochotou lidí setkávat se a omezenou pracovní dobou dotčených úřadů.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 31.03.2021

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:
do 30.04.2021

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.

Nové znění:

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do 19.05.2021

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:
do 30.06.2021

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Praze dne

.....

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
za objednatele

.....

za zhotovitele

.....

za zhotovitele