

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/010/2020

č. smlouvy objednatele: 980/2020

Název díla:

Chomutovka, Vodní ul. - úprava balvanitého skluzu

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních:

zastoupen ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Spořická 4965, 430 01 Chomutov

IČO:

477 85 977

DIČ:

CZ47785977

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu zástupce objednatele

technický dozor investora,

b) změnu termínu plnění díla

Prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla,

c) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

a) Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

technický dozor investora

původně:

nově:

b) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ bod 1. písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla

původní znění:

nejpozději do 110 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

nové znění:

dokončení do 60 dní od výzvy objednatele, nejpozději však do 30.06.2021 (výzva bude zaznamenána do stavebního deníku).

c) Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH

1.446.748,22 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH

1.859.142,20 Kč

Ostatní ujednání Čl. I., Čl. III. písm. b), Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací předmětných změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele

V Chomutově, dne

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.