

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 36/2012, č. zhotovitele 40/2012** ze dne 16. října 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 22. listopadu 2013, dodatku č. 3 ze dne 31. března 2014 a dodatku č. 4 ze dne 20. května 2014, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svárov u Velkých Opatovic**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel EKOS T, spol. s r.o., Třebíč, Bezručova 68.

Zhotovitel požádal objednatele o změnu termínu ukončení hlavního fakturačních celku „Návrhové práce“, dílčích fakturačních celků 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. a následně 2.5. a 2.6. z důvodu časové prodlevy při kontrole vnitřního a vnějšího obvodu pozemkové úpravy Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Boskovice (dále jen „katastrální úřad“). Zhotovitel dokončil a předal katastrálnímu úřadu příslušné elaboráty dílčího fakturačního celku 1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu ke kontrole a zápisu v dostatečném časovém předstihu v měsíci březnu 2014. Katastrální úřad kontrolu a zápis obvodů upravovaného území dokončil v měsíci červenci 2014.

Objednatel uznal uvedený důvod zhotovitele jako opodstatněný, zhotovitelem neovlivnitelný.

Ve smlouvě o dílo dochází k těmto změnám.

Zhotovitel ukončí a předá dílčí fakturační celky:

2.1., 2.2., 2.3., 2.4. v termínu do 04/2015

2.5. v termínu do 11/2015

2.6. v termínu do 02/2016

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 36/2012, č. zhotovitele 40/2012. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu.

Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

25 -08- 2014

V Blansku dne

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Blansko

Poříčí 18

678 42 Blansko

JUDr. Ivana Antlová

pověřená vedením pobočky Blansko

Státní pozemkový úřad

(objednatel)

V Třebíči dne 26. 8. 2014

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

IČ 63470985, DIČ CZ63470985

tel./fax: 568 846268, 777 846 268

Ing. Aleš Tůma

jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o.

(zhotovitel)

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

IČ 63470985, DIČ CZ63470985

tel./fax: 568 846268, 777 846 268

Ing. Libor Sedláček

jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o.

(zhotovitel)