

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 644/2020
č. smlouvy objednatele: 1132/2020

Název díla:

VDN – Zabezpečení objektu

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

RRR spol. s r.o.

17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

IČO:

25410946

DIČ:

CZ25410946

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278. Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu termínů plnění díla

- a) Předání a převzetí dokončeného díla
- b) 2. dílčí plnění SO 03 – Vnější komunikace

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla a 2. dílčího plnění SO 03 jsou změny řešení objektu SO 03 Vnější komunikace.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.

Mění se Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ bod 1.

a) předání a převzetí dokončeného díla:

původní znění: nejpozději do 30.06.2021

nové znění: do 16. týdnů od výzvy objednatele, nejpozději však do 31.10.2021

b) 2. Dílčí plnění SO 03 - Vnější komunikace

původní znění: nejpozději do 12.05.2021

nové znění: do 12. týdnů od výzvy objednatele

Výzvy budou zaznamenány do stavebního deníku nebo odeslané na e-mail zástupce zhotovitele ve věcech technických, nebo stavbyvedoucího.

Ostatní ujednání Čl. III, bodu 1. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy

V Chomutově dne 08.06.2021

V Chomutově dne 07.06.2021

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
RRR spol. s r.o.