

Dodatek č. 4 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 1/010/2020

č. smlouvy objednatele: 980/2020

Název díla:

Chomutovka, Vodní ul. - úprava balvanitého skluzu

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních:

zastoupen ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Spořická 4965, 430 01 Chomutov

IČO:

477 85 977

DIČ:

CZ47785977

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu přerušení provádění prací pro nevhodné klimatické podmínky a zvýšené průtoky vody,

b) změnu platebních podmínek

vzhledem k podmínkám při realizaci díla a přerušení provádění prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek a zvýšených průtoků vody došlo k prodloužení termínu realizace stavby. Z uvedených důvodů se zástupci smluvních stran dohodli na umožnění další dílčí měsíční fakturace za provedené práce.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ bod 1. písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla

původní znění:

dokončení do 60 dní od výzvy objednatele, nejpozději však do 30.6.2021 (výzva bude zaznamenána do stavebního deníku).

nové znění:

do 30.7.2021.

b) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

původní znění:

2. Cena díla bude uhrazena na základě první dílčí faktury za provedené práce v r. 2020 s datem uskutečnění plnění 31.12.2020, druhé dílčí faktury za provedené práce k 31.05.2021 s datem uskutečnění plnění 31.05.2021 a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Dílčí faktury budou vystaveny zhotovitelem nejvýše do 85 % celkové smluvní ceny díla.

nové znění:

2. Cena díla bude uhrazena na základě první dílčí faktury za provedené práce v r. 2020 s datem uskutečnění plnění 31.12.2020, druhé dílčí faktury za provedené práce k 31.05.2021 s datem uskutečnění plnění 31.05.2021, třetí dílčí faktury za provedené práce s datem uskutečnění plnění dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Dílčí faktury budou vystaveny zhotovitelem nejvýše do 85 % celkové smluvní ceny díla.

Ostatní ujednání Čl. III. bodu 1., Čl. V. bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 15.07.2021

V Chomutově, dne 13.07.2021

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.