

Dodatek č. 3 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 09.08/2019

č. smlouvy objednatele: 977/2019

Název díla:

**PVN I a PVN II - opravy kalníkových šachet č. 2, 2A, 9, 20, 24 -
ETAPA I**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních:

zastoupen ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

TEBA MONTÁŽE s.r.o.

Javorová 1814, 432 01 Kadaň

IČO:

02475600

DIČ:

CZ02475600

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 33659

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla.

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ bod 1. písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla

původní znění:

do 50 dnů od výzvy objednatele zaznamenané do stavebního deníku nebo odeslané na e-mail zástupce zhotovitele ve věcech smluvních min. 14 dní předem (předpoklad 04-05/2021).

Práce budou prováděny v době odstávky PVN, kterou zajistí objednatel. Vlastní výměna potrubí a zprovoznění jednotlivých potrubí PVN bude provedeno do max. 10 dnů pro každé potrubí od zahájení jeho odstávky. Termín odstávky bude po projednání se zhotovitelem objednatelem zaznamenan do stavebního deníku nebo odeslán na e-mail zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

nové znění:

do 40 dnů od zprovoznění obou potrubí PVN, nejpozději do 31.10.2021

Práce budou prováděny v době odstávky PVN, kterou zajistí objednatel. Vlastní výměna potrubí a zprovoznění jednotlivých potrubí PVN bude provedeno do max. 10 dnů pro každé potrubí od zahájení jeho odstávky. Termín odstávky bude po projednání se zhotovitelem objednatelem zaznamenan do stavebního deníku nebo odeslán na e-mail zástupce zhotovitele ve věcech smluvních. Zprovoznění obou potrubí PVN musí být dokončeno nejpozději do 15.9.2021.

b) Čl. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	3 274 465,- Kč
z toho:	
PVN I - opravy kalníkových šachet č. 2, 2A, 9, 20, 24 - ETAPA I	2 027 180,- Kč
PVN II - opravy kalníkových šachet č. 2, 2A, 9, 20, 24 - ETAPA I	1 247 285,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	3 913 934,12 Kč
z toho:	
PVN I - opravy kalníkových šachet č. 2, 2A, 9, 20, 24 - ETAPA I	2 322 333,12 Kč
PVN II - opravy kalníkových šachet č. 2, 2A, 9, 20, 24 - ETAPA I	1 591 601,- Kč

Ostatní ujednání Čl. III. bodu 1. písm. b), Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 27.07.2021

V Kadani dne 22.07.2021

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel společnosti
TEBA MONTÁŽE s.r.o.