

Dodatek č. 4 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 67/19
č. smlouvy objednatele: 775/2019

Název díla:

**VD SKALKA – oprava drážek provizorního hrazení
pro segment a SV**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČO:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
Statutární orgán:	CZ70889988
zastoupen ve věcech smluvních:	
zastoupen ve věcech technických:	

technický dozor investora:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.
IČO:	Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Staré Město
DIČ:	47285532
zastoupený:	CZ47285532
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	

manažer stavby:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 20037

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

Prodloužení termínu realizace je vyvolána potřebou koordinace při realizaci dodatečných prací dle SoD 451/2021, které nelze z technických a bezpečnostních důvodů realizovat souběžně s SoD 775/2019. Dále realizaci prací dle uvedených SoD ze stejných důvodů ovlivní akce v režii provozu Cheb. Jedná se o akce č.101 746, VD Skalka – rozmrazovací zařízení a č. 101 734, VD Skalka – nátoky do SV.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.

Mění se bod 2. Termín provedení díla

b) předání a převzetí dokončeného díla

původní znění: do 720 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště), nejpozději do 31.10.2021

nové znění: do 800 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště), nejpozději do 31.12.2021

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne

V Praze dne

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

předseda správní rady
Potápěčská stanice, a.s.