

Dodatek č. 3 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: SoD/009/2020
č. smlouvy objednatele: 712/2020

Název díla:

VD Stanovice - oprava pravé SV

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních:

zastoupen ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Ševčík HYDRO s.r.o.

Kotvrdovice č.p. 316, 679 07 Kotvrdovice

IČO:

29200113

DIČ:

CZ29200113

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce č. 65087

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu zpoždění v dodání nového elektropohonu ovládání klapkového uzávěru od výrobce z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, omezení výrobních kapacit (rozšíření nákazy Covid-19) a nutnosti provedení mokrých zkoušek za příznivých hydrologických podmínek v součinnosti s VHD objednatele.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.

Mění se Čl. III Termín plnění, písm. b) předání a převzetí dokončeného díla

původní znění: do 31.8.2021

nové znění: do 30.9.2021

Ostatní ujednání Čl. III a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele

V Kotvrdovicích dne

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Jednatel
Ševčík HYDRO s.r.o.