

Dodatek č. 1 **S M L O U V Y O D Í L O**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: VP 03/2021

Číslo smlouvy objednatele: 660/2021

Název díla:

“VD Křimov - rekonstrukce a zkapacitnění odpadního koryta a lmg profilu” – projektová dokumentace (DSJ)

“VD Křimov - 3. provozní uzávěr SV DN 800” - projektová dokumentace (DSJ)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.

a

Zhotovitel:

sídlo:

provozovna:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

tel.: 602 407 184

(dále jen „zhotovitel“)

VP PROJEKTING s.r.o.

Přemyslova 3, 120 00 Praha 2

63676907

CZ63676907

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37180

e-mail: projekce@projekce.cz

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu:

Tento dodatek je uzavírán na žádost zhotovitele z důvodu nepříznivých klimatických a hydrologických podmínek pro geodetické zaměření vývaru a změny konceptu zadání pro el. dokumentaci.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

- a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
- b) Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
20.12.2021
- c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):
14 dní po schválení v dokumentační komisi

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Nové znění:

- d) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
- e) Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
31.03.2022
- f) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):
14 dní po schválení v dokumentační komisi

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne

V Karlových Varech dne

.....
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

.....
jednatel
VP PROJEKTING s.r.o.