

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 644/2020
č. smlouvy objednatele: 1132/2020

Název díla:

VDN – Zabezpečení objektu

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČO:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
Statutární orgán:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

technický dozor investora:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	RRR spol. s r.o.
IČO:	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
DIČ:	25410946
zastoupený:	CZ25410946
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

stavbyvedoucí:

manažer stavby:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278. Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla - předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu změn rozsahu předmětu plnění, projednávání rozpočtu změn a nutnosti pozastavení montáže oplocení do doby dořešení těchto změn a odsouhlasení rozpočtu více a méně prací

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby dne 9.3.2021, 6.5.2021 a 14.10.2021. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ bod 1., písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla:

původní znění: do 16. týdnů od výzvy objednatele, nejpozději však do 31.10.2021

nové znění: do 30.11.2021

b) Čl. IV. CENA bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	4 818 586,56 Kč
z toho: oprava	626 385,96 Kč
investice	4 192 200,60 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	5 120 740,94 Kč
z toho: oprava	621 928,67 Kč
investice	4 498 812,27 Kč

Ostatní ujednání Čl. III. bodu 1., Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 30.11.2021

V Chomutově dne 26.11.2021

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
RRR spol. s r.o.