

DODATEK č. 1

uzavřený

**podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:**

Objednatel:

Doručovací adresa:

Ve smluv. záležitostech oprávněna jednat:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Ol.kraj
Pobočka Přerov
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Ing. Svatava Volková
vedoucí Pobočky Přerov

Mgr. Iva Hubíková, Mgr. Vítězslav Pešl

ČNB

90018-3723001/0710

01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:

Sídlo:

zastoupený

v tech. záležitostech je oprávněn jednat:

ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Morava

závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

Národní 10, 113 19 Praha 1

Ing. Jánem Špaňo, vedoucím odštěpného závodu
oblast Morava

Ing. Josefem Štafou, ředitelem závodu Zlín,
na základě zplnomocnění ze dne 16.12.2011

Ing. Ivo Jurygáček, provozně obchodní náměstek

Ing. Michal Friedlaender, hlavní stavbyvedoucí
mobil 731 601 730

e-mail: michal.friedlaender@eurovia.cz

577 116 911 / 577 116 912

eurovia-zlin@eurovia.cz

KB Praha

141400112/0100

45274924

CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1561

Čl. I.

1. Závazky a pohledávky státu, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů, plní a vykonává počínaje dnem 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad (§ 22 odst. 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů).
2. Předmětem dodatku je provedení dodatečných stavebních prací na stavbě s názvem „**Polní cesta Pv22 + IP25 v k. ú. Žákovice**“ (dále jen „dílo“), které představují sanaci neúnosného podloží v km 0,020 – 0,200 a dále přeložku vodovodního potrubí, které je v kolizi s navrženým propustem na začátku trasy.
3. Celková cena díla se navyšuje na základě oceněného soupisu dodatečných stavebních prací, který je Přílohou č.1 tohoto dodatku, o 193.014,- Kč bez DPH.
4. Celková cena díla činí včetně dodatečných stavebních prací **2.657.431,- Kč bez DPH:**

Cena za stavbu Pv22:	2 537 315,- Kč
Cena za výsadbu IP25:	74 216,- Kč
Cena za 1.rok péče IP25:	15 300,- Kč
Cena za 2.rok péče IP25:	15 300,- Kč
Cena za 3.rok péče IP25:	15 300,- Kč
Celková cena díla bez DPH:	2 657 431,- Kč
DPH 21%:	558 061,- Kč
Celková cena včetně DPH:	3 215 492,- Kč

5. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k termínům v rámci schvalování zadání dodatečných stavebních prací, nutnosti provedení těchto dodatečných prací a rovněž vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, se dílčí termín plnění pro polní cestu Pv22 (čl. III.1 smlouvy o dílo) mění na 31.7.2013.
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj. 1734-2012-130775 ze dne 30. 11. 2012 zůstávají beze změny.
7. Dodatek je účinný k 14. 6. 2013 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
8. Dodatek se vyhotovuje v čtyřech vyhotovených výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Přerově dne: 20. 06. 2013

Ve Zlíně dne: 20. 06. 2013

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Přerov
Wurmova 2
750 02 Přerov

Ing. Svatava Volková
vedoucí Pobočky Přerov
Státní pozemkový úřad


Za zhotovitele:

 ²⁰
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín
Louky 330, 768 02 Zlín

Ing. Ján Špaňo
vedoucí odštěpného závodu
oblast Morava

č. objednatele: 1734-2012-130775

č. zhotovitele: **1532.2100396MFR**


EUROVIA VINCI
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín
Ing. Josef Stafa, 763 02 Zlín
ředitel závodu Zlín

Příloha:

Soupis dodatečných stavebních prací

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	1532.2100396MFR.01	Polní cesta PV22 + IP25 v k.ú. Žákovice
Objekt:	Pv 22	Vícepráce
Rozpočet:	Pv 22	

Odběratel:	ČR - Státní pozemkový úřad
Koncový příjemce:	Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Přerov
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s. oblast Morava - závod Zlín

Základní cena: 193 014,28

Cena - celkem:	193 014	Kč
DPH:	40 533	Kč
Cena s daní:	233 547	Kč

0
0

Vypracoval: Kudláček
Datum: 10.6.2013




EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 1532.2100396MFR.01

Polní cesta PV22 + IP25 v k.ú. Žákovice

Objekt: Pv 22

Vícepráce

HSV - 1 Sanace aktivní zóny

Poř. č.	Položka	Typ	Popis položky	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
2			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	162,000	47,70	7 727,40
			Výměna zvápněné pláně za nakupovaný materiál ŠD v tl.300mm a š.3m ve staničení 0,020 - 0,200 km				
4			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	162,000	68,80	11 145,60
5			Uložení sypaniny na skládky	m3	162,000	10,80	1 749,60
6			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	162,000	104,20	16 880,40
7			Štěrkodrt' frakce 0-63 třída B	t	356,400	161,20	57 451,68
37			Poplatek za skládku	m3	162,000	10,80	1 749,60
HSV -	1		Sanace aktivní zóny				96 704,28

HSV - 2 Přeložka vodovodu

Poř. č.	Položka	Typ	Popis položky	MJ	Počet MJ	J.cena [Kč]	Celkem [Kč]
		N	Materiál (tvárná litina)	komplet	1,000	60 625,00	60 625,00
			Přeložení vodovodu (přípoj obce Blazice) z důvodu kolize při výškovém křížení s propustkem. Předpokládaná trasa vodovodu z projektové dokumentace je odlišná od skutečnosti.				
		N	Montáž + zemní práce	komplet	1,000	25 685,00	25 685,00
		N	Práce spojené s vodárnou	komplet	1,000	10 000,00	10 000,00
HSV -	2		Přeložka vodovodu				96 310,00

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
pobočka Přerov
Wurmova 2
750 02 Přerov

Dopis zn.	Vyřizuje	Datum
	ing. Karel Kuchař	17.5.2013

Věc: **Vyjádření projektanta k provedení sanace**

Akce: „Výstavba vedlejší polní cesty Pv 22“

Po provedení odkopu zeminy na úroveň zemní pláně a zlepšení zeminy vápnem, neměla zemní pláň v km 0,020 – 0,200 požadovanou min. únosnost $E_{def2}=45$ Mpa. Bylo to způsobeno vytrvalým deštěm a zemina pravděpodobně obsahovala větší počet humózních částic a vápnění tuto zeminu nezlepšilo na požadovaný parametr. Proto navrhuji sanaci neúnosného podloží v km 0,020 – 0,200 odkopat o 30 cm níže a nahradit ho drceným kamenivem 0-63 v tl. 30 cm. Po této úpravě by mělo být na pláni naměřena požadovaná únosnost $E_{def2}=45$ Mpa a poměr únosností E_{def2}/E_{def1} do 2,5.

S pozdravem

Ing. Karel Kuchař

**NELL
PROJEKT**
s.r.o.
projektová
a inženýrská
činnost
Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
www.nellprojekt.cz
IČ: 29209081

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
pobočka Přerov
Wurmova 2
750 02 Přerov

Dopis zn.	Vyřizuje	Datum
	ing. Karel Kuchař	10.6.2013

Věc: **Vyjádření projektanta k provedení přeložky vodovodního řadu**

Akce: „Výstavba vedlejší polní cesty Pv 22“

Po provedení odkopu na založení základu propustku na ZÚ bylo zjištěno, že stávající vodovodní potrubí se nachází na jiném místě než byly předané podklady a koliduje s navrženým propustem. Z těchto důvodů je nutné vodovodní potrubí přeložit, aby bylo zajištěno dostatečné krytí pod potrubím propustu na minimální hodnotu 80 cm. Současný stav je cca 50 cm pod propustkem.

**NELL
PROJEKT** projektová
a inženýrská
s.r.o. činnost
Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
www.nellprojekt.cz
IČ: 29209081

S pozdravem

Ing. Karel Kuchař