

DODATEK ČÍSLO 4

Ke smlouvě o dílo č.j. 12/2009 uzavřené dne 10.11.2009 na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sovínky

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav

Adresa:

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Roman Hanzík

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Novotný, Jitka Kettnerová

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

19-3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

Z h o t o v i t e l:

Sdružení ALINEX s.r.o.

& Ing. Libuše Pražáková

Adresa:

Bajkalská 8, 100 00 Praha 10

Zastoupený:

Ing. Libuše Pražákovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Libuše Pražákovou

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Libuše Pražáková, Ing. Karel Maděra

Bankovní spojení:

ČSOB Praha 10

Číslo účtu:

151956288/0300

IČ/DIČ:

48114723/CZ48114723,

67959580/CZ525629051

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16636

I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na:

Změně termínu ukončení vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (fakturační celek 2.c, 3a, 3b smlouvy o dílo č. 12/2009 a dodatku č.3 k SOD č.j. 12/2009 pro k.ú. Sovínky na 31.10.2014 (z důvodů vhodného termínu k vytyčení pozemků). Termín byl změněn z důvodu prodloužení prací na návrhu pozemkové úpravy. Projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky se konalo dne 7.5.2013 a 15.7. 2013. Vzhledem k nesouhlasu některých vlastníků s umístěním jejich pozemků v návrhu se jednání opakovala. Dále prodloužení termínu dokončení díla bylo zapříčiněno

nesouhlasem Arcibiskupství Pražského s řešením pozemkových úprav před skončením restitučního řízení na církevní nemovitosti.

Z výše uvedených důvodů nebylo možné dodržet termín daný ustanovením dodatku č.3 smlouvy uzavřené dne 9.8.2011

II.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. j. 12/2009 ze dne 10.11.2009.

V Mladé Boleslavi dne : 19-12-2013

Praze dne :

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Libuše Pražáková
reprezentant sdružení



ING. LIBUŠE PRAŽÁKOVÁ
Bajkalská 8
100 00 Praha 10 - Vršovice
Modletinská 4
101 00 Praha 10 - Bohdalec
Telefon: 604 589 717
IČO: 67959580