

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007**

**I.**  
**Strany dodatku**

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství,**  
**útvár: Pozemkový úřad Semily,**  
zastoupen ředitelem Ing. Martinem Kendíkem (ředitel PÚ Semily)  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Kendík, ředitel PÚ Semily,  
tel. 481 655 721  
Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily  
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Jablonec nad Nisou  
Číslo účtu: 8932451/0100  
IČ 00020478  
(dále jen „objednatel“)

a

**ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE – AKE, s.r.o.**  
zastoupena Ing. Věrou Hromkovou, jednatelkou společnosti  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Věra Hromková, tel. 482713 311  
Adresa: Jablonecká 8/31, 460 05 Liberec 5  
Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Liberec  
Číslo účtu: 51508461/0100  
IČ / DIČ : 48289761/ CZ 48289761  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, číslo vložky 4917

jako účastník sdružení  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 2** ke Smlouvě o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

**II.**  
**Obsah dodatku**

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Článek V. **Členění díla, jeho cena a doba plnění**, bod 1. Přípravné práce, podbody 1.3 a 1.4, které zní:

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
<b>Přípravné práce</b>				
1.3	Stanovení a stabilizace obvodu upravovaného území	432 908,--		30. 6. 2008
1.4	Průzkum a analýza současného stavu dotčeného území	111 215,--		30. 4. 2008

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

	DÍLČÍ ETAPY PLNĚNÍ	CENA bez DPH v Kč	TERMÍNY PLNĚNÍ	
			od	do
<b>Přípravné práce</b>				
1.3	Stanovení a stabilizace obvodu upravovaného území	432 908,--		31. 7. 2008
1.4	Průzkum a analýza současného stavu dotčeného území	111 215,--		31. 5. 2008

### III. Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časových posunů akceptovaných objednatelem na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 4. 2008. V důsledku dodatečných změn průběhu obvodu upravovaného území dle požadavků vlastníků, vyplynulších z místního šetření hranic, vyvstala nutnost doměření polohopisu území a zaměření lokalit původně určených jako neřešené do pozemků řešených. V souvislosti s výše uvedeným se stala etapa 1.4 časově náročnější než byl původní předpoklad a dochází tím i k časovému posunu etapy 1.3.

### IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 19/07 ze dne 30. 5. 2007 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

**Objednatel:**

V Semilech dne : *25. 4. 2008*

*Martin Kendík*

Ing. Martin Kendík,  
ředitel Pozemkového úřadu Semily

**Zhotovitel:**

V Liberci dne : *28. 4. 2008*

*Věra Hromková*

Ing. Věra Hromková  
jednatel

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
SEMILY  
513 01 Semily, Bitouchovská 1  
" 1 "

AKE S.R.O.  
JABLONECKÁ 31  
460 01 LIBEREC  
☎ 482713311