

Odůvodnění užití jednacího řízení bez uveřejnění

Stručná identifikace veřejné zakázky:

Název: Výstavba cest C 4 a C 14 v k. ú. Krmelín – dodatečné stavební práce

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh použitého řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění (§ 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.)

Předpokládaná hodnota bez DPH:

499 010,- Kč

Stručný popis předmětu veřejné zakázky:

Změna technologie sanace neúnosného podloží u cest C 4 a C 14 z vápenné stabilizace na sanaci vrstvou přírodního kameniva.

Odůvodnění účelnosti zadání dané veřejné zakázky:

Aby mohly být dokončeny stavební práce v souladu se záměrem investora a podmínkami danými ve stavebním řízení, vyvstala náhlá a naléhavá potřeba vykonat dodatečné stavební práce k původní zakázce spočívající ve změně technologie sanace neúnosného podloží z vápenné stabilizace na sanaci přírodním kamenivem fr. 0 – 63 mm v tl. 300 mm. Po provedení odkopávky a zátěžových zkoušek u cesty C 4 a části cesty C 14 (km 0,000 – 0,417) únosnost pláň nedosáhla požadované hodnoty min. E_{def2} 45 MPa, proto je nutno provést sanaci podloží. Dle projektové dokumentace má být vápenná stabilizace prováděna za suchého období, což vzhledem k náhlé změně počasí (sněžení 27. – 28. 10. 2012, poté každodenní občasný déšť) není možné, proto požádal zhotovitel NOSTA, s.r.o., Nový Jičín, po konzultacích s TDI Ing. Jackem a projektantem Ing. Šafářem, který zároveň vykonává autorský dozor, investora stavby o změnu technologie sanace podloží.

Popis rizik souvisejících s nerealizací veřejné zakázky:

Vzhledem ke značně nevyhovujícím klimatickým podmínkám nelze předpokládat, že sanaci zemní pláň bude možné provést vápennou stabilizací, jak předpokládal projekt. Aby se zabránilo dalším ztrátám v případě, že by stavba cest nebyla dokončena v letošním roce a odkrytá zemní pláň by byla vystavena nepříznivým povětrnostním podmínkám po celou zimu, je nezbytné dokončit stavbu i za cenu vyšších nákladů, než předpokládal původní záměr. Jarní sanace zemní pláň by představovala další náklady spojené s výměnou zvětralé zeminy do hloubky narušené mrazem.

Odůvodnění zadavatelem stanovené předpokládané hodnoty zakázky:

Zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty zakázky vycházel ze zhotovitelem vyčíslených nákladů na dodatečné stavební práce, které činí 499 010,- Kč bez DPH. Jednotkové ceny uvedené v příloženém rozpočtu na sanaci vycházejí z rozpočtu, jenž je součástí uzavřené smlouvy o dílo č. 1793-2012-130768 (dále jen rozpočet SoD), a jsou buď

stejně (položky č. 3) nebo nižší (položky č. 2). Jednotková cena pro položky č. 1 v rozpočtu SoD není, ale je stanovena nižší než jednotková cena uvedená v ceníku stavebních prací ÚRS.

Cena za dodatečné stavební práce nepřekročí 20 % ceny původní zakázky, jejíž celková cena je 2 687 740,- Kč bez DPH. Tím budou splněny podmínky uvedené v § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Příkazu ministra zemědělství č. 21/2012.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Charakter prováděných prací, stupeň rozpracovanosti zakázky a limitující časové možnosti jsou důvody pro zadání těchto dodatečných stavebních prací formou veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v rozpočtu stavebních prací). Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro dokončení původního díla. Dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a budou zadány zhotoviteli původní zakázky.

Závěrečné shrnutí:

S ohledem na výše uvedené odůvodnění v souladu s čl. VIII, bod 2 Přílohy č. I k Příkazu č. 21/2012 ministra zemědělství žádáme o posouzení vzniklé situace a o souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na dodatečné stavební práce.

Ve Frýdku-Místku dne 8. 11. 2012

.....
Ing. Hana Konvičná
ředitelka Pozemkového úřadu Frýdek-Místek