

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2010 č. 744/10/PÚ
na dobavku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Spálené Poříčí, okr. Plzeň-jih**

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-jih

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 22 Plzeň
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514
Zástupce: Ing. Karel Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r.o.

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII. bodu 6) smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u tohoto pracovního úkonu:

pracovní úkon **2.2.** – termín plnění se mění z 30.9.2011 na **15.11.2011**
pracovní úkon **2.3.a)** – termín plnění se mění z 31.1.2012 na **31.5.2012**
pracovní úkon **2.3.b)** – termín plnění se mění z 30.6.2012 na **31.10.2012**
pracovní úkon **2.3.c)** – termín plnění se mění z 31.8.2012 na **30.11.2012**
pracovní úkon **3.1.a)** – termín plnění se mění z 28.2.2013 na **31.5.2013**
pracovní úkon **3.1.b)** – termín plnění se mění z 30.4.2013 na **31.7.2013**
pracovní úkon **3.1.c)** – termín plnění se mění z 30.5.2013 na **31.8.2013**


Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě žádosti firmy Georeal spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň ze dne 5.9.2011, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 9.9.2011

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - JIH
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 5 -



Objednatel :
Ing. Václav Mazín Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-jih

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel.: 377 237 346 49, fax 377 320 529

Zhotovitel :
Ing. Karel Vondráček,
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň	Čís. dop.
Došlo: - 6 -09- 2011	Zprac. <i>led</i>
Č. j.: <i>1091/11/PÚ</i>	Ukl. zn.
Počet listů: <i>7</i> Počet příl.:	

MZe – Pozemkový úřad Plzeň-jih
Nerudova 35
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Vondráčková/542

DNE
5.9.2011

Věc: Žádost o změnu termínů smlouvy o dílo č. 744/10/PÚ KPÚ v k.ú. Spálené Poříčí, č.745/10/PÚ KPÚ v k.ú. Hořehledy a č. 746/10/PÚ KPÚ v k.ú. Těnovice

Žádáme o dodatky ke smlouvám o dílo č. 744/10/PÚ KPÚ v k.ú. Spálené Poříčí, č.745/10/PÚ KPÚ v k.ú. Hořehledy a č. 746/10/PÚ KPÚ v k.ú. Těnovice, ve kterých budou upraveny termíny plnění některých etap.

Návrh změn termínů plnění dílčích etap pozemkových úprav pro k.ú. Těnovice, Hořehledy a Spálené Poříčí:

Etapy dle smluv o dílo	Původní termín	Navržený termín
2.2	30.9.2011	15.11.2011
2.3. a)	31.1.2012	31.05.2012
2.3. b)	30.6.2012	31.10.2012
2.3. c)	31.8.2012	30.11.2012
3.1. a)	28.2.2013	31.05.2013
3.1. b)	30.4.2013	31.07.2013
3.1. c)	30.5.2013	31.08.2013

Odůvodnění:

Ke dnešnímu dni nejsou u výše uvedených komplexních pozemkových úprav zapsány vyšetřené obvody upravovaného území v katastru nemovitostí, což je neopomenutelná podmínka pro dokončení etapy 2.2 „Zpracování soupisu nároků“ a základní předpoklad pro zahájení prací na dalších dosud nezahájených etapách 2.3.a),b),c) a poté 3.1.a),b),c).

Na vyšetřených obvodech upravovaného území řeší v současné době katastrální úřad nesoulady mezi zobrazeným průběhem hranic tvořících obvod upravovaného území v katastru nemovitostí a vyšetřeným průběhem hranic při zjišťování průběhu hranic komisí (za účasti vlastníků) na obvodu KPÚ.

Z důvodu kvality a bezchybného zpracování soupisu nároků (a tedy i stanovení nároků) pro jednotlivé vlastníky pozemků nelze tuto etapu před zápisem obvodu upravovaného území do katastru nemovitostí dokončit.

Věřím, že naší žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 5.9.2011

Za zhotovitele:
Ing. Karel Vondráček, jednatel

