

**Dodatek č. 8
ke smlouvě o dílo č. 6/2007**

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Olešná u Radnic

uzavřený
mezi smluvními stranami

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Rokycany
Klostermannova 635/III, 337 01 Rokycany
zastoupená ředitelem Ing. Václavem Mazínem,
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Cipra, Ing. František Nový
Adresa: Pozemkový úřad Rokycany, Klostermannova 635/III, 337 01 Rokycany
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 27-918 901 0237
IČ: 000 20478
(dále jen „objednatel“)

a

2. GEO HRUBÝ spol. s r. o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupená Ing. Zdeňkem Hrubým
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeňek Hrubý
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČ/DIČ : 25227751/CZ 25227751
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně čl. VIII. - **Cena díla a doba plnění následovně:**

Etapa č. 2a – Vypracování návrhu společných zařízení:	termín 30.10.2011
Etapa č. 2c – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků:	termín 30.5.2012
Etapa č. 2d - Dokumentace návrhu pozemkových úprav:	termín 30.6.2012
Etapa č. 2e - Aktualizace plánu společných zařízení:	termín 30.6.2012
Etapa č. 3a - Vytyčení a stabilizace hranic pozemků:	termín 5 měsíců
Etapa č. 3b - Zpracování mapového díla:	termín 5 měsíců

K posunutí termínů dochází na základě následujících skutečností:

- Vzhledem ke skutečnosti, kterou nebylo možné předpokládat – nové změny v PSZ při projednávání sboru zástupců dne 25.8.2011 oproti návrhu PSZ projednaném na sboru zástupců 21.6.2011. PSZ bude schválen v zastupitelstvu obce Němčovice po zapracování požadovaných změn.
- Vyřešení nedostatku půdy pro společná zařízení
- Není dořešeno protipovodňové opatření na Olešenském potoce (investor-Lesy ČR) – úprava již existující PD

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Plzni dne: 30.8.2011

Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ROKYCANY
337 01 Rokycany, ⑥
Klostermannova 635/III

.....
Ing. Václav Mazín Ph.D.
ředitel PÚ Rokycany

Za zhotovitele:

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577 ⑤
Tel./fax: 377 237 544
ICO: 25227751, DIČ: CZ25227751

.....
Ing. Zdeňek Hrubý
jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.