

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 8.1.2007 č. 32/07
na dobavku pozemkové úpravy včetně upřesnění a rekonstrukce přidělu
v kat. území Malesice, okr. Plzeň-město.

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Odbor Ústřední pozemkový úřad
Oddělení Pozemkový úřad Plzeň-město
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín, vedoucí oddělení – ředitel PÚ Plzeň-město
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
sídlo: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II
IČ: 61682764
DIČ: CZ61682764
Zástupce: Ing. Vladimír Luks, jednatel firmy GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XI bodu 7/ smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termíny plnění u těchto pracovních úkonů:

- 1.5. a) Zjišťování průběhu hranic pozemků a obvodu PÚ v terénu včetně oprav chyb v KN.
Vyhotovení podkladů pro změny katastrálních hranic.
- z 31.05.2008 na **31.10.2008**
- 1.5. b) Předání seznamu dotčených vlastníků PÚ pro svolání úvodního jednání, mapa původních vlastníků s legendou a ortofotomapa s parcelami původních vlastníků, čísla parcel a LV.
- z 31.07.2008 na **31.10.2008**
- 1.5. c) Dokumentaci ZPH a GP na obvodem dělené parcely předat ke kontrole KÚ.
- z 30.09.2008 na **26.11.2008**
- 2.1. Zpracování plánu společných zařízení a jeho projednání se sborem a dotčenými orgány státní správy – zastupitelstvo obce.
Grafická podoba – standardní s vyznačením stávajícího a navrženého stavu, funkčních a nefunkčních prvků, schématického označení 'střetových' míst vč. Promítnutí plánu společných zařízení do ortofotomapy.
- z 31.03.2009 na **30.06.2009**

Ke změně termínů plnění u výše cit. pracovních úkonů dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.09.2008, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 13.10.2008

**Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - MĚSTO
301 00 Plzeň, Nerudova 35**

Objednatel :
Ing. Václav Mazín
vedoucí oddělení – ředitel
PÚ Plzeň-město



GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01
IČ 61682764, DIČ CZ61682764
tel./fax 318 628 853

Zhotovitel :
Ing. Vladimír Luks
jednatel firmy
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.



Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň	Čís. dop. 260047
Dobro: - 2 - 10 - 2008	Zprac. Vcl
Č. j.: 1582/08/74	Ukl. zn.
Počet listů: 1 Počet příl.:	

Ministerstvo zemědělství ČR
Pozemkový úřad
Ing. Petr Velkoborský
Plzeň - město
Nerudova 35
301 00 Plzeň

Naše značka:
45/2008-L

Vyřizuje:
Ing. Vladimír Luks
Tel: (+420) 318628853

Datum:
30.9.2008

Věc: Žádost ve smyslu odst. IV. Smlouvy o dílo

Naše společnost s Vámi uzavřela smlouvu na zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malesice č.32/07.

V průběhu zpracování etapy 1.5. – Zjišťování průběhu hranic, došlo ke zpoždění zpracování vlastnických parcel z důvodů chyb v katastru a zjišťování vlastníků přídělčů. Bylo nutné přesunout šetření hranic do měsíce října 2008 se zpracováním a potvrzením geometrických plánů do konce listopadu 2008.

Z výše uvedených změn vyplývá, že stanovený termín pro etapu 1.5. - 30.9.2008 nelze dodržet, a proto si dovoluujeme navrhnout prodloužení termínu etapy 1.5.a) a 1.5.b) do 31.10.2008, etapy 1.5.c) do 30.11.2008, v návaznosti pak etapu 2.1. do 30.6.2008 v souladu s bodem IV. Smlouvy o dílo.

Další průběh prací je navržen takto:

- říjen 2008 – šetření hranic
- listopad 2008 – potvrzení geometrických plánů
- červen 2008 – předání plánu společných zařízení
- ostatní etapy jsou beze změny

Děkuji za pochopení.

S pozdravem.


GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01
IČ 61682764, DIČ CZ61682764
tel./fax 318 628 853

Ing. Vladimír Luks
ředitel společnosti