

Dodatek č. 8
ke smlouvě č. 39/08 ze dne 5. 11. 2008, ve znění pozdějších
dodatků

I. Strany dodatku

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Petr Hejduk, pověřen vedením Pobočky Semily
v technických záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, referent Pobočky Semily

Adresa: Bítochovská 1, 513 01 Semily
Telefon/fax: +420 481 655 711/+420 481 655 736
e-mail: semily.pk@spucr.cz
Bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

2. Sdružení VRV - AGP

Adresa: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Telefon/fax: +420 257 325 490
e-mail: dep3@vrv.cz

Vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a. s.)
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
IČ: 47116901

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1930

společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 64255611

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupeno:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kubík (VRV)
Josef Šplíchal (AGP)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 8** ke Smlouvě o dílo č. 39/08 ze dne 5.11.2008 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- **Článek I. Strany dodatku**

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: Ing. Petr Hejduk, pověřen vedením Pobočky Semily

v technických záležitostech

je oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, referent Pobočky Semily

Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Telefon/fax: +420 481 655 711/+420 481 655 736

e-mail: semily.pk@spucr.cz

Bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

- **Článek V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění**

etapa plnění 1.7.2 vypracování návrhu nového usprádnání
zapracování připomínek vlastníků k vystavenému návrhu KoPU
včetně bilancí a kompletace návrhu.

30.5. 2014

Cena bez DPH 104 100,- Kč

se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

- **Článek I. Strany dodatku**

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: Ing. Petr Hejduk, vedoucí Pobočky Semily

v technických záležitostech

je oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, odborný referent Pobočky Semily

Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Telefon/fax: +420 481 655 711/+420 481 655 736
e-mail: semily.pk@spucr.cz
Bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

• **Článek V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění**

etapa plnění 1.7.2 vypracování návrhu nového usprádnání
zapracování připomínek vlastníků k vystavenému návrhu KoPU
včetně bilancí a kompletace návrhu.

Cena bez DPH **30. 9. 2014**
104 100,- Kč

III. Zvláštní ustanovení

Dodatek č. 8 byl vypracován na základě žádosti zhotovitele ze dne 28.4. 2014 o změnu termínu plnění etapy 1.7.2. Předtím bylo objednatelům zahájeno reklamační řízení k odstranění vad dokumentace k dílčí etapě 1.7.1 vypracované pro vystavení návrhu. Důvodem reklamace byla neúplnost a nesoulad této části díla s legislativou. Kromě reklamovaných vad díla bylo třeba zohlednit i novou právní úpravu v souvislosti s novelou zákona č. 139/2002 Sb. a novou vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, účinnou od 1.2.2014.

Vzhledem k výše uvedenému (nová legislativní úprava) se s ohledem na nové obesílání většího množství vlastníků za účelem dosažení např. souhlasů v souladu s § 9 odst. 18 novely zákona etapa 1.7.1 stala časově náročnější, než bylo původně předpokládáno. Také díky složitosti procesu komunikace s některými vlastníky došlo k posunu termínu pro předání dokumentace k etapě 1.7.1.

V souvislosti s výše uvedeným je předpoklad, že k vystavení návrhu KoPÚ dle § 11 odst. 1 zákona dojde nejdříve v měsíci červnu 2014. Tato skutečnost má za následek časový posun etapy 1.7.2.(Zapracování připomínek vlastníků k vystavenému návrhu KoPU, včetně bilancí a kompletace návrhu).

Tento dodatek zohledňuje i změnu funkce osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech na straně objednatele.

IV. Závěrečná ustanovení


Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 8 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:

V Liberci dne:

5.6. 2014



Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Pobočka Semily

Bítouchovská 1

513 01 Semily

1

Zhotovitel:

V Praze dne:

3.6. 2014



VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-12-

Ing. František Smrčka

ředitel divize 03, VRV a.s.