

Dodatek č. 3 ke smlouvě č.39/08 ze dne 5.11.2008

I. strany dodatku

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství,

Pozemkový úřad Semily,

zastoupen ředitelem Ing. Martinem Kendíkem (ředitel PÚ Semily)

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Petr Hejduk, referent PÚ Semily

Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Telefon/fax: +420 481 655 711/+420 481 655 736

e-mail: pu_semily@mze.cz

Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Jablonec nad Nisou

Číslo účtu: 78-5812490247/0100

IČ 00020478

(dále jen „objednatel“)

a

2. Sdružení VRV - AGP

Adresa: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

Telefon/fax: +420 257 325 490

e-mail: dep3@vrv.cz

Vedoucí společnosti: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a. s.)

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

IČ: 47116901

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1930

společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl

IČ: 64255611

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupeno:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. František Smrčka, ředitel divize 03,
VRV a.s.

V technických záležitostech oprávněn jednat : Ing. Miroslav Kubík (VRV)

Josef Šplíchal (AGP)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel

uzavírají **Dodatek č. 3** ke Smlouvě o dílo č. 39/08 uzavřené mezi objednatelem na straně
jedné a zhotovitelem na straně druhé

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

V článku V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění

1.3 stanovení a stabilizace obvodu upravovaného území	30.6.2010
1.5 zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků	31.10.2010
1.6 zpracování plánu společných zařízení a návrh technického řešení jeho jednotlivých prvků	30.9.2010

se ruší a nahrazuje následujícím

V článku V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění

1.3 stanovení a stabilizace obvodu upravovaného území	31.10.2010
1.5 zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků	28.2.2011
1.6 zpracování plánu společných zařízení a návrh technického řešení jeho jednotlivých prvků	31.1.2011

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován na základě žádosti zpracovatele ze dne 15.6.2010 a to z těchto důvodů:

- náročnost šetření a vytyčování hranic pozemků z důvodu členité morfologie terénu
- velké množství nesouladů mezi evidencí SGI a skutečným stavem v terénu
- nedořešený restituční nárok církve a rodu Aerenthal.

IV.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po dvou stejnopisech.

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:

V Semilech dne:


.....

Ing. Martin Kendík

ředitel Pozemkového úřadu Semily

Zhotovitel:

V Praze dne:



.....

**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-12-

Ing. František Smrčka

ředitel divize 03, VRV a.s.