

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
č. smlouvy objednatele I: 165/2009
č. smlouvy objednatele II: 12-00-003035
č. smlouvy zhotovitele:

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel I.:

ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov
Zastoupený JUDr. Petrem Šťovíčkem Ph.D., ústředním ředitelem SPÚ
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/071
IČ 01312774

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

Objednatel II.:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha
zastoupené Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava
v technických věcech oprávněna jednat: Ing. Františka Revúcká
IČ/DIČ 65993390/ CZ65993390
Bankovní spojení KB Jihlava
Číslo účtu 19-9177810237/0100

a

Zhotovitel:

Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE - jako reprezentant sdružení firem Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, s místem podnikání U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov a AREA G. K., spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, Praha 9 (dle smlouvy o sdružení ze dne 14. 10. 2009) zastoupený Ing. Jindřichem Jírou
v technických věcech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový
IČ/DIČ: 438 20 654/CZ6705260859
Bankovní spojení, č. účtu: KB 19-3912910297/0100

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento d o d a t e k č. 3 smlouvy o dílo objednatele I. č. 165/2009

1) Změna čl. IV – Obsahová náplň (rozsah) jednotlivých etap díla

– v bodě 2. a) článku 2. Návrhové práce se vkládá: viz tučně zvýrazněný text

2. a) Zpracování plánu společných zařízení, včetně digitálního souboru plánu. Plán bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců a dotčenými orgány a organizacemi, včetně dořešení všech připomínek. **Plán společných zařízení bude odsouhlasen regionální dokumentační komisí podle vnitřních právních předpisů objednatele. Po schválení plánu společných zařízení regionální dokumentační komisí bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce. Součástí výstupu bude posouzení navržených změn situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem. Dokumentace k plánu společných zařízení bude v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhlášce 545/2002 Sb.**

2) Změna čl. V – Podmínky provádění díla

V první větě „Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy o dílo se bude řídit ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy, kterými jsou zejména:“ se za poslední odrážku „Platné technické normy“ přidává níže uvedená tučně vyznačená odrážka:

- **Zákon č. 503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.**

3) Změna čl. VI - Předání a převzetí díla

K původnímu textu smlouvy se vkládá odstavec č. 7:

7. Zhotovitel má právo požadovat změnu termínu dokončení díla, pokud doba projednání plánu společných zařízení v regionální dokumentační komisi překročí dobu 60-ti kalendářních dnů, a to tak, že termín dokončení díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou trvalo projednání plánu společných zařízení regionální dokumentační komisí.

4) Změna termínu fakturačního celku 1f - Vypracování nároků vlastníků a dalších navazujících fakturačních celků

Termín ukončení fakturačního celku Vypracování nároků vlastníků – díl f etapy č. 1 - Přípravných prací změněný Dodatkem č. 2 smlouvy na 31. 3. 2013 se **odkládá o 14 měsíců**, stejně tak termín ukončení všech následných fakturačních celků.

Odůvodnění:

Změny článků IV. a VI. vyplynuly z nově vzniklé povinnosti projednání návrhu PSZ .

Změna v článku V. souvisí se vznikem Státního pozemkového úřadu na základě zákona č. 503/2012 Sb. a z něj plynoucích změn zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění.

Změna termínu vypracování nároků vlastníků vychází ze sdělení ŘSD Jihlava (objednatel II.) na kontrolním dni 28. 2. 2013, kdy na základě změny v projektu stavby obchvatu silnice I/19 v katastrálním území Kámen u Pacova dochází k odkladu vyhotovení výkupového

geometrického plánu, s jehož zanesením do katastru nemovitostí lze počítat nejdříve koncem roku 2013. Tento geometrický plán, který zidentifikuje pozemky v pozemkové úpravě nesměňované, je základním podkladem pro vypracování nároků i navazujících návrhových prací.

Všechny ostatní články výše uvedené smlouvy o dílo objednatele I. č. 165/2009 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Tento dodatek smlouvy je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž objednatelé obdrží po dvou a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

V Praze dne

02-04-2013

V Jihlavě dne 10. 4. 2013 V Pelhřimově dne 9. 4. 2013

Za objednatele I.

Za objednatele II.

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Husinecká 1024/11a
120 00 Praha 3



.....
JUDr. Petr Šťovíček Ph.D.
ústřední ředitel SPÚ

.....
Ing. Marie Tesařová
ředitelka ŘSD ČR
Správa Jihlava

Ing. Jindřich Jíra
PROJEKCE
U Stínadla 1316, 393 01 Pelhřimov
IČO: 43820684, DIČ: CZ6705260859, Tel/fax: 565332867

.....
Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení