

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čaková“ č. smlouvy  
objednatele 2/2008

### I. Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Bruntál  
Sídlo: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál  
Zastoupený: Ing. Václav Stráník, ředitel PÚ Bruntál  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Martin Rechterik, pracovník oddělení PÚ  
Bankovní spojení: Komerční banka pobočka Opava  
Číslo účtu: 866917830257/0100  
IČ: 00020478  
DIČ: není plátce  
(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** GEOPORT, s.r.o.

Sídlo: Zápaloва 379/27, Opava, 746 01  
Zastoupený: Ing. Karlem Lykem, jednatelem společnosti  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Skřivánek  
Bankovní spojení: Raiffeisen bank  
Číslo účtu: 1045018823/5500  
IČ: 27791645  
DIČ: CZ27791645  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51917  
(dále jen zhotovitel)

se s odkazem na bod 3. článku X. „Smlouvy“ Ostatní ujednání dohodli na níže uvedeném:

- A. Na základě čl. VII Platební a fakturační podmínky, bodu 3. smlouvy o dílo se snižuje plnění fakturačních celků **1c, 1d, a 1e**, v odst. 1 článku VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění takto:

	skutečně provedeno		rozdíl	
	Počet MJ	Cena celkem	Počet MJ	Cena celkem
<b>1c - Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území</b>				
- stabilizace plastovou značkou	0	0,-	-396	-59.400,-
- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	17	10.200,-	-3	-1.800,-
<b>Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území</b>				
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a GP	128	371.200,-	-22	-63.800,-
- stabilizace plastovou značkou	295	44.250,-	-624	-93.600,-
<b>1d - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2</b>				
- stabilizace plastovou značkou	4	150,-	-19	-2.850,-
<b>1e - Dokumentace nároků vlastníků</b>	80	516.000,-	-12	-77.400,-

Porovnání na stav původně uzavřené smlouvy je přílohou č.1 tohoto dodatku

B. Článek VI **Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění** ve znění všech dosud uzavřených dodatků (kromě dodatku č. 2-vícepráce) zní nyní takto:

Fakturační celek		MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena bez DPH celkem (Kč)	Návrh harmonogramu prací (datum dokončení)
<b>Přípravné práce - ucelená část č. 1</b>						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu	ha	1147	415,-	476.005,-	30.11.2008
1b	Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění					30.6.2009
	mimo lesní porosty	ha	704	1.400,-	985.600,-	
	dtto - v lesních porostech	ha	443	1.900,-	841.700,-	
1c	Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území					31.9.2009
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	137	2.900,-	397.300,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	150,-	0,-	
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	17	600,-	10.200,-	
	Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	100 bm	128	2.900,-	371.200,-	31.9.2009
	- stabilizace plastovou značkou	bod	295	150,-	44.250,-	
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2	100 bm				31.9.2009
	- vytyčení pozemků		9	2.900,-	26.100,-	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	4	150	600,-	
	- stabilizace hřebem	bod	17	35,-	595,-	
1e	Dokumentace nároků vlastníků	LV	80	6.450,-	516.000,-	30.7.2010
<b>Přípravné práce celkem (1a – 1e) bez DPH</b>					<b>3.669.550,-</b>	
<b>Návrhové práce - ucelená část. 2</b>						
2a	Vypracování plánu společných zařízení	ha	90% z 1147	370,-	381.950,-	30.11.2010
	Vyjádření orgánů a organizací a posudku na vodohospodářská opatření	ha	10% z 1147	370,-	42.440,-	31.3.2011
2b	Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	40	1.000,-	40.000,-	30.11.2010
2c	Výkresová dokumentace navržených spol. zařízení pro stanovení dostatečné plochy pro realizaci	km	15	9.480,-	142.200,-	29.4.2011
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	LV	92	7.740,-	712.080,-	31.5.2011
2e	Kompletní dokumentace návrhu PÚ	pare	4	5.500,-	22.000,-	30.6.2011
<b>Návrhové práce celkem (2a – 2e) bez DPH</b>					<b>1.340.670</b>	
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č. 3</b>						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovou značkou	LV	46	3.000,-	138.000,-	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1147	600,-	688.200,-	do 5 měsíců od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH</b>					<b>826.200,-</b>	
<b>Rekapitulace</b>						
<b>1.Přípravné práce celkem ( 1a-1e) bez DPH</b>					<b>3.669.550,-Kč</b>	
<b>2.Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH</b>					<b>1.340.670,- Kč</b>	

<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem(3a-3b) bez DPH</b>	<b>826.200,- Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>5.836.420.- Kč</b>
DPH v Kč (20% DPH / etapy 1a, 1b, 1c a 1d 19% DPH)	1.135.749,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>6.972.169,- Kč</b>

C. Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

D. Dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech, které mají stejnou platnost a po jeho podpisu obdrží zhotovitel dvě vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.


V Bruntále dne: 29.11.2010

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
BRUNTÁL  
792 01 Bruntál, Partyzánské 7

.....  
Ing. Václav Stráník  
ředitel pozemkového úřadu



.....  
Ing. Karel Lyko  
jednatel společnosti

**GEOPORT, s.r.o.**  
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava  
DIČ: CZ27791645  
Tel./Fax: 553 624 799

Příloha č. 1 Porovnání na stav původně uzavřené smlouvy

Čaková										
	původní smlouva o dílo					Skutečně fakturováno			rozdíl	
	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem		Počet MJ	Cena celkem		Počet MJ	Cena celkem
<b>1c - Stanovení vnějšího obvodu upraveného území</b>										
- stabilizace plastovou značkou	bod	396	150,-	59.400,-		0	0,-		-396	-59.400,-
- stabilizace kat.hranice kamennou značkou	bod	20	600,-	12.000,-		17	10.200,-		-3	-1.800,-
<b>Stanovení vnitřního obvodu upraveného území</b>										
- vyšetření obvodu upraveného území vč.ZPMZ a GP	100 bm	150	2.900,-	435.000,-		128	371.200,-		-22	-63.800,-
- stabilizace plastovou značkou	bod	919	150,-	137.850,-		295	44.250,-		-624	-93.600,-
<b>1d - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2</b>										
- stabilizace plastovou značkou	bod	23	150,-	3.450,-		4	150,-		-19	-2.850,-
<b>1e - Dokumentace nároků vlastníků</b>	LV	92	6.450,-	593.400,-		80	516.000,-		-12	-77.400,-