

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 01.08.2008 č. 1200/08
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v kat. území Mileč, okr. Plzeň-jih

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 279189010237/0100
Zástupce: Ing. Václav Mazín, PÚ Plzeň-jih
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : Ing. Lubor Pekarský
sídlo: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
IČ: 12846724
DIČ: CZ6104040162
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. : 211079126/0300
Zástupci: Ing. Lubor Pekarský
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u tohoto pracovního úkonu:

pracovní úkon **2.1.** – termín plnění se mění z 30.06.2010 na **15.11.2010**

pracovní úkon **2.2.** – termín plnění se mění z 31.08.2010 na **15.11.2010**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 07.06.2010

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - JIH
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 5 -

Objednatel :
Ing. Václav Mazín
ředitel PÚ Plzeň-jih

 Ing. Lubor Pekarský
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162

Zhotovitel :
Ing. Lubor Pekarský

Pozemkový úřad Plzeň – jih
Nerudova 35
301 00 Plzeň

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň		Čís. dop. <i>224/10</i>
Došlo: 31-05-2010		Zprac. <i>V. Kolář</i>
Č. j.: <i>1046/10/P</i>		
Počet listů: <i>1</i>	Počet příl.	

V Plzni 31.05.2010

Věc : Úprava termínu

Žádám Vás tímto o úpravu termínů dokončení etap 2.1, 2.2. „KPÚ Mileč“ dle smlouvy o dílo č.: 1200/08 ze dne 01.08.2008.

Původní termín dokončení etapy 2.1.30.06.2010

Nově navržený termín dokončení etapy 2.1...15.11.2010


Původní termín dokončení etapy 2.2.31.08.2010

Nově navržený termín dokončení etapy 2.2.15.11.2010

Důvodem pro změnu termínu jsou následující skutečnosti:

- Úmrtí člena sdružení a zároveň zpracovatele návrhové a projekční etapy Ing. Pavla Mergla.
- Nedořešené dědické řízení vzhledem k projekční kanceláři zemřelého Ing. Pavla Mergla.
- Převzetí rozpracovaného díla k dopracování novým zpracovatelem pí. Janou Monhartovou s nutností seznámit se s rozpracovaností.

Děkuji za pochopení


Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení