

Dodatek č. 5

*ke smlouvě o dílo ze dne 11.11.2008 č. 1738/08/PÚ
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Přeštice**, okr. Plzeň-jih*

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín, ředitel PÚ Plzeň-jih

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:

Sdružení:

GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751
Zástupce: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

A

Ing. Simona Cikánová
sídlo: Na Farkáně II č. 11/2003,
150 00 Praha 5
IČ: 48092606

a

Ing. Vendulka Loukotková
sídlo: Cukrovarnická 29/501,
160 00 Praha 6
IČ: 15066185

obě sdruženy v podnikatelském sdružení Landpro Praha

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

- *v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termíny plnění u těchto pracovních úkonů:*

pracovní úkon **2.1.** – termín plnění se mění z 30.11.2010 na 30.06.2011
pracovní úkon **2.2.** – termín plnění se mění z 15.01.2011 na 30.11.2010
pracovní úkon **2.3. a)** – termín plnění se mění z 15.11.2010 na 30.06.2011
pracovní úkon **2.3. b)** – termín plnění se mění z 15.06.2011 na 30.09.2011
pracovní úkon **2.3. c)** – termín plnění se mění z 15.08.2011 na 15.11.2011
pracovní úkon **3.1. a)** – termín plnění se mění z 15.01.2012 na 15.05.2012
pracovní úkon **3.1. b)** – termín plnění se mění z 15.03.2012 na 15.07.2012
pracovní úkon **3.1. c)** – termín plnění se mění z 15.05.2012 na 30.09.2012
pracovní úkon **3.2.** – termín plnění se mění z 15.11.2012 na 30.11.2012

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě dohody mezi pozemkovým úřadem a zpracovatelem v souvislosti se znovuzahájením prací na KPÚ.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 3.11.2010

Za objednatele :


Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - JIH
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 5 -



.....
Ing. Václav Mazín,
ředitel PÚ Plzeň-jih

Za zhotovitele :

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544 ①
IČO: 25227751, DIČ: CZ2522775



.....
Ing. Zdeněk Hrubý,
jednatel firmy
GEO Hrubý spol. s r.o.



.....
Ing. Simona Cikánová,
sdružení Landpro Praha



.....
Ing. Vendulka Loukotková,
sdružení Landpro Praha

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

sepsaný dne 13.10.2010 v 9,50 h. v kanceláři č. 507 v sídle Mze, Pozemkového úřadu Plzeň-jih a Plzeň-město, Nerudova 35, Plzeň ve věci dohodnutí nových termínů plnění u KPÚ Nezvěstice, Želčany, Chouzovy, Chrást u Plzně, Dýšina (okr. Plzeň-město) a KPÚ Přeštice, Předenice (okr. Plzeň-jih) v souvislosti se znovuzahájením prací na výše uvedených KPÚ.

Dne 12.10.2010 obdržel pozemkový úřad od Mze, ÚPÚ Praha závazné sdělení, že došlo p. ministrem zemědělství ke schválení akcí (výše cit. KPÚ) financovaných z protipovodňových opatření řízených MZe. Z toho důvodu pozemkový úřad následně písemně oznámí zpracovateli KPÚ, že může znovu zahájit práce na díle, které byly zastaveny dopisem ze dne 11.02.2010 č.j. 290/10/PÚ. Tento úřední záznam obsahující nově dohodnuté termíny plnění bude přílohou oznámení zpracovateli o znovuzahájení díla.

okres Plzeň-jih

etapa	Přeštice	Předenice
2.1.	30.06.2011	30.06.2011
2.2.	30.11.2010	30.11.2010
2.3. a)	30.06.2011	31.01.2012
2.3. b)	30.09.2011	31.03.2012
2.3. c)	15.11.2011	30.06.2012
3.1. a)	15.05.2012	15.11.2012
3.1. b)	15.07.2012	15.03.2013
3.1. c)	30.09.2012	30.06.2013
3.2.	30.11.2012	15.11.2013

okres Plzeň-město

etapa	Nezvěstice	Chrást u P.	Dýšina	Želčany	Chouzovy
1.1.	30.11.2010	30.11.2010	30.11.2010	30.06.2011	30.06.2011
1.2. a)	30.11.2010	30.04.2011	30.04.2011	31.05.2011	31.05.2011
1.2. b)	30.11.2010	30.04.2011	30.04.2011	31.05.2011	31.05.2011
1.3.	10.11.2010	10.11.2010	10.11.2010	10.11.2010	10.11.2010
1.4. a)	31.10.2010	30.11.2010	30.11.2010	30.06.2011	30.06.2011
1.4. b)	30.11.2010	30.11.2010	30.11.2010	30.06.2011	30.06.2011
1.5. a)	30.04.2011	30.04.2011	30.04.2011	30.06.2011	30.06.2011
1.5. b)	30.04.2011	31.05.2011	31.05.2011	31.07.2011	31.07.2011
1.5. c)	30.06.2011	30.06.2011	30.06.2011	30.09.2011	30.09.2011
2.1.	30.11.2011	30.11.2011	31.01.2012	30.04.2012	30.04.2012
2.2.	30.11.2011	31.10.2011	28.02.2012	30.11.2011	30.11.2011
2.3. a)	30.06.2012	30.04.2012	30.09.2012	30.04.2012	30.04.2012
2.3. b)	30.09.2012	30.08.2012	31.01.2013	31.08.2012	31.08.2012
2.3. c)	30.11.2012	31.10.2012	31.03.2013	30.11.2012	30.11.2012
3.1. a)	30.04.2013	28.02.2013	30.06.2013	31.03.2013	31.05.2013
3.1. b)	30.06.2013	30.04.2013	30.08.2013	31.05.2013	31.07.2013
3.1. c)	31.08.2013	30.06.2013	30.10.2013	31.07.2013	30.09.2013
3.2.	30.11.2013	15.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	15.11.2013

Sepsal : Ing. Velkoborský

Přítomni, se znění úředního záznamu souhlasí :

za PÚ Plzeň-jih a město : Ing. Velkoborský, Ing. Baněček, Heroutová, Ing. Mencl, Langr

za firmu GEO Hrubý spol. s r.o. : Ing. Hrubý, jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - MĚSTO
301 00 Plzeň, Nerudova 35

- 2 -