

Dodatek č.4

S M L O U V A O D Í L O

podle § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

Ev.č. objednatele: 2/2011

Ev.č. zhotovitele : 750402210545179

1. Smluvní strany

Objednatel **Česká republika – Ministerstvo zemědělství**
Pozemkový úřad Bruntál
Sídlo Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
zastoupený: Ing.Václav Stráník, ředitel PÚ Bruntál
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jiří Marek tel.725002611
Tel./ Fax. 554230870,554230875 / 554230882
Mail : pu_bruntal@mze.cz
IČ: 00020478
DIČ: není plátce
bankovní spojení: Komerční banka pobočka Opava
č. účtu: 866917830257/0100
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel **Skanska a.s.**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Měst. soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
sídlo: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 Chodov
zastoupený: Ing. Jiřím Škubnou, ředitelem závodu Morava sever
Ing. Jaromír Hájek, výrobní náměstek závodu Morava sever
na základě Pověření č. P/324/2010

osoba pověřená jednat ve věcech technických:
Ing. Pavel Beránek, stavbyvedoucí
Tel. / Fax: 737257010/585106232
Mail: jiri.skubna@skanska.cz
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303
bankovní spojení: Citibank Europe plc, Evropská 178, 166 40 Praha 6
č. účtu: 2038056703/2600
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.4 smlouvy o dílo na zhotovení stavby
„**Ochranná retenční nádrž Lichnov II**“ následovně:

S odkazem na ustanovení bodu 19.1. „Forma změny smlouvy“ původní smlouvy o dílo uzavřené dne 21.2.2011 se tato smlouva mění takto:

Část A.

Z důvodu organizačních změn u zhotovitele bylo upraveno zastoupení, telefon email ; u objednatele byly změněny telefonní kontakty a FAX tak, jak je uvedeno výše

Část B.

1. Bod 7.3.1. stávající smlouvy o dílo se doplňuje takto:

„Smluvní strany mají za to, že rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezský kraj odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 6.3.2012 č.j. MSK 23607/2012 sp.zn. ŽPZ/5869/2012/MaD; 246.2 A10, které dle doložky právní moci ze dne 28.3.2012 č.j. MSK 44164/2012 Sp.zn. 5869/2012/MaD; 246.2 A10 nabylo právní moci dne 9.3.2012, které je normativním správním aktem lze považovat za právní předpis sui generis a s přihlédnutím k této skutečnosti po vzájemné dohodě přistupují k níže rozvedené úpravě smluvního vztahu. Citované rozhodnutí je nedílnou součástí tohoto dodatku“

Část C.

S odkazem na Část B. bod 1. tohoto dodatku se stávající smlouva o dílo mění následovně:

1. V bodě 2.1.10.5. se vypouští text v závorce: „(tj. od konce stavební sezony do 30.6. následujícího roku)“
2. V bodě 2.1.10.6. se vypouští text v závorce „(tj. od konce stavební sezony do 30.6. následujícího roku)“
3. Bod 3.1.3. - stávající text se ruší a nahrazuje se slovy:

„ Stavební práce v roce 2012 a letech následujících na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezský kraj odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 6.3.2012 č.j. MSK 23607/2012 sp.zn. ŽPZ/5869/2012/MaD; 246.2 A10, které dle doložky právní moci ze dne 28.3.2012 č.j. MSK 44164/2012 Sp.zn. 5869/2012/MaD; 246.2 A10 ,které nabylo právní moci dne 9.3.2012 počínaje dnem následujícím po dni nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí mohou probíhat bez časového omezení .“

4. V bodě 4.2.3. druhý a třetí odsek od konce se vypouští text uvedený v závorce: „(tj. od konce stavební sezony do 30.6. následujícího roku)“
5. Bod 7.3.15. – stávající text se ruší a nahrazuje se slovy:

„ Zhotovitel zajistí ochranu a ostrahu stavby a staveniště a to po celou dobu výstavby a to i v době, kdy nebudou probíhat stavební práce . Náklady

spojené s odstraněním případných škod z důvodu nedostatečné ochrany a ostrahy hradí Zhotovitel.“

6. Bod 7.3.16. – stávající text se ruší a nahrazuje se slovy:

„Zhotovitel zajistí v období od konce stavební sezóny do zahájení sezóny následující zakonzervování rozestavěných objektů tj. provedení takových technických a organizačních opatření, které zabrání nebo omezí na minimum možnost poškození rozestavěných objektů (např. zabrání poškození jednotlivých zón tělesa hráze, zejména těsnicího jádra v zimním období (mráz, sníh) a v jarním období (dešťové srážky, období sucha)). Návrh technických a organizačních opatření zpracuje Zhotovitel a provede jejich zapracování do „Technologických pokynů pro sypání tělesa hráze““

Část D.

1. Ostatní ujednání stávající smlouvy o dílo ve znění dodatků zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech při čemž každý z nich má platnost originálu s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele

V Bruntále dne 15.3.2012

Za Objednatele *razítko a podpis*

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
BRUNTÁL -3-
792 01 Bruntál, Partyzánská 7

Ing. Václav Stráník
ředitel Pozemkového úřadu Bruntál

V Olomouci dne 23.3.2012

Za Zhotovitele *razítko a podpis*

SKANSKA Skanska a.s.
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
0349

Ing. Jiří Škubna
ředitel závodu Morava sever
Skanska a.s.
jednající na základě pověření

Ing. Jaromír Hájek
výrobní náměstek závodu Morava sever
Skanska a.s.
jednající na základě pověření