

STAVEBNÍ MECHANIZACE CZ, s.r.o.
Anglická 336/21
120 00 Praha 2
IČO: 26282364

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Veronika Jurkovičová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 15. 7. 2025

Oznámení o vyloučení účastníka

Zadavatel: **Povodí Moravy, s.p.**
sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
zastoupený Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013

Název veřejné zakázky: **Nivnička, Úprava Nivničky, ř. km 6,600 – 7,400, oprava opevnění a příčných objektů**

Vážený dodavateli,

zadavatel Vás vylučuje z další účasti ve výběrovém řízení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu z důvodu Vaší nezpůsobilosti.

ODŮVODNĚNÍ:

Zadavatel vylučuje účastník výběrového řízení, neboť se dopustil v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení závažných, dlouhodobých pochybení při plnění dřívějších smluvních vztahů se zadavatelem veřejné zakázky, které vedly k ukládání smluvních pokut za nedodržení termínů plnění. Konkrétně se jedná o realizace následujících veřejných zakázek:

Tvorovický potok, km 1,600 – 3,500, Měrovice nad Hanou – oprava opevnění, odstranění nánosů

Podpis smlouvy 5.8.2024, termín dokončení 30.11.2024

Staveniště předané zhotoviteli 9.8.2024

Práce probíhaly 14.9.2024 – 5.3.2025

Smluvní pokuta za jeden den činí: 8 809 Kč bez DPH

Dokončení díla a jeho předání objednateli: 5. 3. 2025

Prodlení: 94 dnů

Smluvní pokuta celkem: 828 046 Kč bez DPH

Rusava, Hulín, Pravčice, km 6,365 – 8,000 - oprava koryta, odstranění nánosů

Podpis smlouvy: 1.5.2024

Termín dokončení dle SoD – 22.6.2025

Smluvní pokuty 16.433,- Kč/den

Cena díla: 8 216 612,- Kč

Vyfakturováno doposud: 6 529 297,50 Kč

Rozsah prací zbývajících dle skutečnosti: cca 30 % (část rovnániny a sedimentů)
Prodlení: 23 dnů (dosud)

OR. Moravy, Uh. Ostroh, ř.km 7,434 - 8,374, oprava PB hráze

Podpis smlouvy: 24.10.2024

Termín dokončení dle SOD: 30. 6. 2025

Smluvní pokuty 10.973,- Kč/den

Cena stavby: 5 486 684,- Kč bez DPH

Fakturováno: 1 082 332,- Kč bez DPH (kácení, příprava stavby)

Reálně zahájené práce na navýšení hrází (mimo kácení z března): 27. 5. 2025

Prodlení: 15 dnů

Vzhledem k tomu, že pro zadavatele jsou termíny plnění klíčové z hlediska čerpání dotací, nadto je nutné také zohlednit skutečnost, že termíny plnění byly stanoveny pro všechny účastníky výběrových/zadávacích řízení shodně. Prodloužení termínů by znamenalo porušení zásady rovného zacházení a nediskriminace dodavatelů ve výběrovém/zadávacím řízení.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel účastníka STAVEBNÍ MECHANIZACE CZ, s.r.o., vyloučil z další účasti ve výběrovém řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí zadavatele nejsou připuštěny námitky.

S pozdravem

V. r.

.....
Ing. David Fína
generální ředitel