



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.04.2025 (SD 43/2025)
č. VZ 24/2024 na stavbu**

**„Revitalizace historického objektu NKP Hřebčín Kladruby nad Labem –
obnova stodoly ocelokolny“**

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j. 64786/2013-MZe-12100

zřízena rozhodnutím: Zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění pozdějších dodatků

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 5039561/0710

e-mail: xxxxx@nhkladruby.cz

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

IČO: 46504621

DIČ: CZ46504621

se sídlem: Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, Doručovací číslo 537 23

zastoupený: Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 600

zapsaný v živnostenském rejstříku

úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Chrudim

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1546096002/5500

e-mail: xxxxx@psch.cz

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.04.2025 (SD 43/2025) č. VZ 24/2024

I.

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany spolu uzavřely na základě zadávacího řízení s názvem **„Revitalizace historického objektu NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova stodoly ocelokolny“** dne 01.04.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení veškerých stavebních prací dle podmínek zadávací dokumentace, zejména dle zmíněné smlouvy (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Dle čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo má dojít k předání a převzetí díla do jednoho roku od předání a převzetí staveniště, tj. do 11.04.2026. V období od 28.06.2025 do 29.07.2025



včetně,

tj. celkem 32 kalendářních dnů, byly stavební práce v důsledku požadavku objednatele přerušeny, jelikož u Městského úřadu Přelouč, odbor stavební, žádal o změnu záměru před dokončením. Objednatel konkrétně žádal o posunutí stodoly v podélné ose o 12,7 m směrem na východ, jelikož po vytyčení stavby v terénu dle původního zadání a srovnání s dostupnými mapovými podklady (historické mapy, historické ortofotomapy) bylo shledáno, že původní objekt byl umístěn dále od vodního toku. Díky navržené změně, požadované a odsouhlasené orgány památkové péče, se tak stavba přiblíží svému historickému půdorysu a zároveň tato změna zlepší obslužnost stavby po přilehlých zpevněných plochách, protože se nově budou nacházet dále od nebezpečného břehu vodního toku. Změna záměru před dokončením byla schválena rozhodnutím ze dne 11.07.2025, č. j. MUPC 11926/2025, sp. zn. ST/11424/2025/Hk, které právní moci nabylo dne 16.07.2025. Smluvní strany si v čl. III. odst. 3 písm. a) Smlouvy o dílo sjednaly, že v případě přerušení prací z důvodů požadavku objednatele se termín určený pro předání a převzetí díla prodlužuje o počet dní přerušení, přičemž za tímto účelem spolu uzavřou písemný dodatek. Za takových okolností se prodloužení termínu určeného pro předání a převzetí díla považuje za vyhrazenou změnu závazku. V důsledku posunutí termínu pro předání díla se smluvní strany v souladu s čl. III. odst. 7 Smlouvy o dílo dohodly na novém časovém harmonogramu prací. Vzhledem ke všemu popsanému uzavírají smluvní strany tento dodatek.

II.

Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla.
2. V návaznosti na prodloužení termínu realizace díla se Článek III. Provedení díla – lhůty plnění, předání staveniště a díla odst. 1. Smlouvy o dílo **ruší a nahrazuje se** tímto novým textem:

„Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, zahájit provádění díla podle této smlouvy a dílo dokončit a předat v ujednaném termínu:

- a) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně, nejpozději však 14 dnů poté, kdy tato smlouva nabude účinnosti. Zahájením se rozumí předání a převzetí prostoru staveniště.

- b) předání a převzetí díla: do **13.05.2026**

(protokolární předání a převzetí díla)

v období 21. - 27. dubna 2025 budou stavební práce přerušeny – přerušení stavebních prací v uvedeném období nebude důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla a dílo bude dokončeno v uvedeném termínu.“

3. Dále se mění volná příloha Smlouvy o dílo – Časový harmonogram prací, kdy původní harmonogram prací se nahrazuje přílohou tohoto dodatku, ve které je uveden aktualizovaný Časový harmonogram prací.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku a je volnou přílohou Smlouvy o dílo:
Časový harmonogram prací v1.1

V Kladrubech nad Labem
dne *viz elektronický podpis*

V Chrudimi
dne *viz elektronický podpis*

Za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

Za zhotovitele
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva

Poznámka: Harmonogram nezohledňuje klimatické podmínky, případné zastavení prací ze strany NPU z důvodu klimatických podmínek