



**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2024 č. VZ 1/2024
na stavbu**

„Nové středisko chovu Slatiňany“

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j. 64786/2013-MZe-12100

zřízena rozhodnutím: Zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění pozdějších dodatků

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 5039561/0710

e-mail: podatelna@nhkladruby.cz

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Winning PS – stavební firma, s.r.o.

IČO: 49436589

DIČ: CZ699006465

se sídlem: Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno

zastoupený Ondřejem Blahem, MBA, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12020

zapsaný v živnostenském rejstříku

úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. VZ 1/2024

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení s názvem „Nové středisko chovu Slatiňany“ dne 14. 6. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení veškerých stavebních prací dle podmínek zadávací dokumentace a dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřeného dne 7. 4. 2025.
2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – ZL 02, ZL 04, ZL 06 – ZL 10 a ZL 13 – ZL 14.
3. Zároveň v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle smlouvy o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – ZL 03, ZL 05, ZL 11, ZL 12.



I. Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo a příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v přílohách tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se Článek VI. Cena díla odst. 1. věta první smlouvy o dílo ve znění:

„Cena za řádně dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele sjednané cenou ve výši:

110 869 356,00 Kč bez DPH + 23 282 564,76 Kč DPH = 134 151 920,76 Kč včetně DPH
(slovy: (sto-třicet-čtyři-milionů-sto-padesát-jedna-tisíc-devět-set-dvacet-korun-českých-a-sedmdesát-šest-haléřů)).

ruší a nahrazuje textem:

„Cena za řádně dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele sjednané cenou ve výši:

**110 706 731,41 Kč bez DPH + 23 248 413,60 Kč DPH = 133 955 145,01 Kč
včetně DPH**

(slovy: sto-třicet-tři-milionů-devět-set-padesát-pět-tisíc-sto-čtyřicet-pět-korun-českých-a-jeden-haléřů).

3. V návaznosti na provedení víceprací, vzniklé méněpráce a specifikaci konkrétních požadavků objednatele nastalou v průběhu zhotovování díla se Článek III. Provedení díla – lhůty plnění, předání staveniště a díla odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo:

*„předání a převzetí díla: do 15 měsíců od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy,
nejpozději však do 19. 9. 2025
(protokolární předání a převzetí díla)“*

ruší a nahrazuje textem:

**předání a převzetí díla: do 20. 11. 2025
(protokolární předání a převzetí díla)**

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

Změnový list č. 2 (Změna podkladních betonů ze dne 25.10.2024)

Změnový list č. 3 (Změna základových pasů a prefabrikované nosné konstrukce ze dne 12.02.2025)



Změnový list č. 4 (Změna podsypu pod desku, štěrkodrtí za betonový recyklát ze dne 12.02.2025)

Změnový list č. 5 (hloubky založení opěrných stěn ze dne 26.02.2025)

Změnový list č. 6 (Změna krmných žlabů ze dne 06.03.2025)

Změnový list č. 7 (Změna dřevěných oken za sklopné žaluzie ze dne 03.03.2025)

Změnový list č. 8 (Nová pryžová dlažba ve výběhu s nuceným oběhem ze dne 03.03.2025)

Změnový list č. 9 (Sněhové zachytávače ze dne 26.03.2025)

Změnový list č. 10 (Uzemnění – ochrana proti krokovému napětí ze dne 26.03.2025)

Změnový list č. 11 (Výměna poškozených prvků výběhu s nuceným oběhem ze dne 26.03.2025)

Změnový list č. 12 (Zemní práce – změna objemu výkopu ze dne 16.04.2025)

Změnový list č. 13 (Změna ocelových vaznic za vaznice z lepeného dřeva ze dne 16.04.2025)

Změnový list č. 14 (Odpočet kovových krmných žlabů ze dne 16.04.2025)

Časový harmonogram prací datovaný ke dni 24.06.2025 (volná příloha)

V Kladrubech nad Labem
dne viz *elektronický podpis*

V Brně
dne viz *elektronický podpis*

Za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

Za zhotovitele
Ondřej Blaho, MBA, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 621
Stavba: ZL 02- Změna podkladních betonů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ72048972

IČ:
DIČ: CZ699006465

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			421 435,38
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 421 435,38	Výše daně 88 501,43
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			509 936,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	621	Datum:	25. 10. 2024
Stavba:	ZL 02- Změna podkladních betonů	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.		
Zhotovitel:	Winning PS-stavební firma s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		421 435,38	509 936,81
621_02			
Nové řešení	ZL 02_Změna podkladních betonů	421 435,38	509 936,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 02- Změna podkladních betonů
Objekt:
ZL 02_Změna podkladních betonů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2024

IČ: 72048972
DIČ: CZ72048972

IČ: 49436589
DIČ: CZ699006465

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			421 435,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	421 435,38	21,00%	88 501,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	509 936,81

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 02- Změna podkladních betonů

Objekt:

ZL 02_Změna podkladních betonů

Místo:

Datum:

25. 10. 2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	421 435,38
HSV - Práce a dodávky HSV	421 435,38
2 - Zakládání	467 063,69
998 - Přesun hmot	-45 628,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 02- Změna podkladních betonů

Objekt:

ZL 02_Změna podkladních betonů

Místo:

Datum:

25. 10. 2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								421 435,38
D HSV Práce a dodávky HSV								421 435,38
D 2 Zakládání								467 063,69
1	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	-411,434	915,36	-376 610,23	SOD
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		viz. výkres č. D.1.2.101 a D.1.1.b-17					
	VV		Podsyp pod patkama a pasama v šířce rýhy 3,2m					
	VV		-((43,59+68,82)*2*3,2*0,2+3,2*9,1*0,2*2+28,69*3,2*0,2*2)*2		-384,512			
	VV		-(1,4*9,1*0,2*10+1,4*5,15*0,2) "vnitřní pasy"		-26,922			
	VV		Mezisoučet		-411,434			
	VV		Součet		-411,434			
2	K	213221101	Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tl do 150 mm tř. C 12/15	m3	52,230	4 050,00	211 531,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochranná vrstva na základové spáře tl. do 150 mm z prostého betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15					
	VV		podkladní beton tl.10cm,betonáž pasu v celé délce					
	VV		osa A					
	VV		(65,42+1,5)*2*0,1		13,384			
	VV		osa A					
	VV		(65,42+1,5)*2*0,1-(1,3+3,04+1,4)*2*0,1		12,236			
	VV		osa J					
	VV		(0,75+0,51+3,88+4,54+3,88+0,65+1,05)*2*1*0,1		3,205			
	VV		(1,05+3,88+4,54+0,75)*2*1*0,2		4,292			
	VV		osa 18					
	VV		(1,05+3,95+4,4+3,95+4,25+5+5+5+5+3,74-2,1*2)*2*1*0,1		7,799			
	VV		osa 14					
	VV		(1,05+4,25+5+5+5+5+3,74-2,1*1)*2*1*0,1		5,657			
	VV		osa 5					
	VV		(1,05+4,25+5+5+5+5+3,74-2,1*1)*2*1*0,1		5,657			
	VV		Součet		52,230			
3	K	213221102	Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tl do 150 mm tř. C 16/20	m3	20,930	4 300,00	89 999,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochranná vrstva na základové spáře tl. do 150 mm z prostého betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	VV		podklad pod patky tl.100mm ,rozšířeno o 150mm na každou stranu celkem 35ks					
	VV		2,3*2,6*0,1*35		20,930			
	VV		Součet		20,930			
4	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	100,787	4 040,00	407 179,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	VV		podkladní deska pod patky tl.250mm ,rozšíření o 350mm na každou stranu					
	VV		2,7*3*0,25*29		58,725			
	VV		podkladní deska pod základové pasy tl.700mm ,šířky 700mm					
	VV		(2,3+3,1+2,35+2,65+3,7+3,7+3,7+3,7++2,39)*0,7*0,7		13,519			
	VV		(3,04)*2*0,7*0,7		2,979			
	VV		podkladní deska pod patky tl.700mm,rozšíření o 150mm na každou stranu					
	VV		(1,6*2,2*9+2,2*2,2)*0,7		25,564			
	VV		Součet		100,787			
5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,522	27 460,99	41 795,63	SOD
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		podkladní deska pod patky tl.250mm ,rozšíření o 350mm na každou stranu					
	VV		2,7*3*29*1,2*5,4/1000		1,522			
	VV		Součet		1,522			
6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	129,788	626,31	81 287,52	SOD
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		podkladní beton tl.10cm,betonáž pasu v celé délce					
	VV		osa A					
	VV		(65,42+1,5)*2*0,1		13,384			
	VV		osa D					
	VV		(65,42+1,5)*2*0,1-(1,3+3,04+1,4)*2*0,1		12,236			
	VV		osa J					
	VV		(0,75+0,51+3,88+4,54+3,88+0,65+1,05)*2*0,1		3,052			
	VV		(1,05+3,88+4,54+0,75)*2*0,2		4,088			
	VV		osa 18					
	VV		(1,05+3,95+4,4+3,95+4,25+5+5+5+5+3,74-2,1*2)*2*0,1		7,428			
	VV		osa 14					
	VV		(1,05+4,25+5+5+5+5+3,74-2,1*1)*2*0,1		5,388			
	VV		osa 5					
	VV		(1,05+4,25+5+5+5+5+3,74-2,1*1)*2*0,1		5,388			
	VV		Součet		50,964			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv podklad pod patky tl.100mm ,rozšířeno o 150mm na každou stranu celkem 35ks (2,3+2,6)*2*0,1*35		34,300			
			vv Součet		34,300			
			vv podkladní deska pod patky tl.250mm ,rozšíření o 350mm na každou stranu (2,7+3)*2*0,25*29		82,650			
			vv osa 1 podkladní deska pod základové pasy tl.700mm ,šířky 700mm (2,3+3,1+2,35+2,65+3,7+3,7+3,7+3,7++2,39)*2*0,7		38,626			
			vv (3,04)*2*2*0,7		8,512			
			vv podkladní deska pod patky tl.700mm,rozšíření o 150mm na každou stranu (1,6+2,2)*2*0,7)*9+(2,2+2,2)*2*0,7		129,788			
			vv Součet		129,788			
7	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	129,788	91,54	11 880,79	SOD
		PP	Bednění základů pasů rovné odstranění					
	D	998	Přesun hmot				-45 628,31	
8	K	998014111	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců se zděným pláštěm	t	-338,238	134,90	-45 628,31	SOD
		PP	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL03

Soupis: **Změna základových pasů a prefabrikované nosné konstrukce**
SO 01.1 - Stavební část

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	81 433,69
HSV - Práce a dodávky HSV	81 433,69
2 - Zakládání	-2 546 270,31

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							81 433,69
D	HSV		Práce a dodávky HSV				81 433,69
D	2		Zakládání				-2 546 270,31
16	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-167,081	3 661,46	-611 760,40
	VV		základové pasy ze ŽB dle SOD		278,673		
	VV		Základové pasy ze ŽB po změně				
	VV		viz. výkres č. D.1.2.101				
	VV		Pasy výšky 1m				
	VV		((40,59+65,72)*0,4*1,0*2)+27,99*0,4*1,0*2 "obvodové pasy"		107,440		
	VV		12,49*0,4*1,0*2+11,8*0,4*1,0*5 "vnitřní pasy"		33,592		
	VV		-2,0*0,4*0,5*64 "odpočet patek"		-25,600		
	VV		-0,4*0,3*0,5*64 "odpočet sloupů"		-3,840		
	VV		Mezisoučet		111,592		
			Rozdíl		-167,081		
17	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	-882,598	626,31	-552 779,95
	PP		Zřízení bednění základových pasů dle SOD		1 459,758		
			Bednění základů pasů rovné zřízení po změně				
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.				
			2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.				
	VV		viz. výkres č. D.1.2.101				
	VV		Pasy výšky 1m				
	VV		((40,59+65,72)*1,0*2)+27,99*1,0*2)*2 "obvodové pasy"		537,200		
	VV		(12,49*1,0*2+11,8*1,0*5)*2 "vnitřní pasy"		167,960		
	VV		-(2,0*0,5*64)*2 "odpočet patek"		-128,000		
	VV		Mezisoučet		577,160		
			Rozdíl		-882,598		
18	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	-882,598	91,54	-80 793,02
19	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	-47,374	27 460,99	-1 300 936,94
	PP		Výztuž základových pasů dle SOD		47,374		
			Výztuž základů pasů po změně				
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.				
	VV		111,592*0,17 "směrné množství výztuže 170 kg/m3"		0,000		
	VV		Mezisoučet		0,000		
			Rozdíl		-47,374		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 627 704,00
	K		Prodloužení železobetonových prefabrikovaných sloupů	ks	58,000	4 208,00	244 064,00
	K		Zvětšení základových patek, vytvoření ozubů pro uložení základových prahů	ks	64,000	19 935,00	1 275 840,00
	K		Železobetonové prefabrikované základové prahy	ks	58,000	19 100,00	1 107 800,00

Poznámka:
 Změnový list řeší:
 změnu hloubky založení nosné konstrukce mezi osami K-U dle provedených kopaných sond
 změnu provedení železobetonových monolitických základových pasů na prefabrikované základové prahy
 úpravy železobetonové prefabrikované konstrukce - prodloužení sloupů, změna vyztužení sloupů, vytvoření ozubů pro uložení základových prahů, zvětšení patek a vyztužení patek

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 04 Změna podsypů pod desku, štěrkodrt' za betonový recyklát
Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2024

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

IČ: 72048972
DIČ: CZ72048972

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

IČ: 49436589
DIČ: CZ699006465

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-240 287,58
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -240 287,58	Výše daně -50 460,39
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-290 747,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL 04 Změna podsypů pod desku, štěrkodrt' za betonový recyklát

Stavba:

Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

Místo:

Datum:

25. 10. 2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-240 287,58	-290 747,97
614_04.2	ZL 04_Změna podloží základové desky za recyklát	-240 287,58	-290 747,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy
Objekt:

ZL 04_Změna poddyspů pod desku, štěrkodrt' za betonový recyklát

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2024

IČ: 72048972
DIČ: CZ72048972

IČ: 49436589
DIČ: CZ699006465

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-240 287,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-240 287,58	21,00%	-50 460,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-290 747,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy
Objekt:

ZL 04_Změna poddyspů pod desku, štěrkodrt' za betonový recyklát

Místo:
Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.
Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o.

Datum: 25. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-240 287,58
HSV - Práce a dodávky HSV	-240 287,58
1 - Zemní práce	795 194,43
2 - Zakládání	-611 211,50
997 - Přesun sutě	-424 270,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy
Objekt:

ZL 04_Změna poddyspů pod desku, štěrkodrt' za betonový recyklát

Místo: Datum: 25. 10. 2024
Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-240 287,58
D HSV Práce a dodávky HSV								-240 287,58
D 1 Zemní práce								795 194,43
1	K	997006512.2	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	3 071,548	125,26	384 742,10	SOD
	VV		na skládku					
	VV		667,728*2,3		1 535,774			
	VV		ze skládky					
	VV		667,728*2,3		1 535,774			
2	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	667,728	203,00	135 548,78	CS ÚRS 2024 02
3	K	171151119	Poplatek za recyklaci betonu - mobilní recyklační zařízení	t	1 535,774	179,00	274 903,55	vlastní
D 2 Zakládání								-611 211,50
4	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	-667,728	915,36	-611 211,50	SOD
	VV		viz. výkres č. D.1.2.101 a D.1.1.b-17					
	VV		Podsyp pod základovou deskou					
	VV		-					
	VV		(11,8*11,46+11,8*2,9+11,8*34,6+11,8*3,35+11,01+27,59*11,8*3+11,8*9,41*2+11,8*19,725*2+11,8*5,05+16,4*11,8+10,79*11,8-5,15*0,4)*0,25		-667,728			
	VV		Součet		-667,728			
D 997 Přesun sutě								-424 270,51
5	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-813,917	125,26	-101 951,24	SOD
6	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-7 325,253	8,67	-63 509,94	SOD
	VV		-813,917*9		-7 325,253			
7	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	-813,917	48,18	-39 214,52	SOD
8	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-813,917	269,80	-219 594,81	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 05_ Změna hloubky založení opěrných stěn

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

72048972

CZ72048972

49436589

CZ699006465

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Cena bez DPH			142 589,38
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	142 589,38	29 943,77
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			172 533,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL 05 Změna hloubky založení opěrných stěn

Stavba:

Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		142 589,38	172 533,15
614_05	ZL 05_ Opěrné zdi změna hloubky založení	142 589,38	172 533,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy
Objekt:
614_05 - ZL 05_ Opěrné zdi změna hloubky založení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ: CZ72048972

IČ:
DIČ: CZ699006465

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		142 589,38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	142 589,38	21,00%	29 943,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	172 533,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy
Objekt: **614_05 - ZL 05_ Opěrné zdi změna hloubky založení**
Místo:
Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.
Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o.

Datum: 00.01.1900
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	142 589,38
HSV - Práce a dodávky HSV	142 589,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	142 589,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

Objekt:

614_05 - ZL 05_ Opěrné zdi změna hloubky založení

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

142 589,38

DHSVPráce a dodávky HSV

142 589,38

D3Svislé a kompletní konstrukce

142 589,38

1	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	10,999	3 854,17	42 392,02	SOD
	VV		OPZ01					
	VV		(0,5*0,3+0,7*0,3)*(1,65+0,5+3,0*2+2,25)		3,744			
	VV		OPZ02					
	VV		(0,45*0,3+0,6*0,3)*(1,95+2,4+2,7+1,24)		2,611			
	VV		venkovní OPZ					
	VV		(0,5*0,3+0,7*0,3)*(8,0+4,9)		4,644			
	VV		Součet		10,999			
2	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	46,918	674,49	31 645,72	SOD
	VV		(0,7*2*(1,65+0,5+3,0*2+2,25))+0,7*0,3*8+0,2*0,3*6		16,600			
	VV		(0,6*2*(1,95+2,4+2,7+1,24))+0,6*0,3*6+0,45*0,3*6		11,838			
	VV		((8,0+4,9)*2*0,7)+0,7*0,3*2		18,480			
	VV		Součet		46,918			
3	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	46,918	173,44	8 137,46	SOD
4	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	2,200	27 460,99	60 414,18	SOD
	VV		10,999*0,2 "200 kg/m3 výztuže"		2,200			
	VV		Součet		2,200			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 621
Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_ZL 06_Změna krmných žlabů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ72048972

IČ:
DIČ: CZ699006465

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			335 446,16
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	335 446,16	70 443,69
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			405 889,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

621

Stavba:

Středisko chovu koní Slatiňany_ZL 06_Změna krmných žlabů

Místo:

Datum:

25. 10. 2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		335 446,16	405 889,85
621_06	ZL 06_Změna krmných žlabů	335 446,16	405 889,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_ZL 06_Změna krmných žlabů
Objekt: 621_06 - ZL 06_Změna krmných žlabů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25. 10. 2024

72048972
CZ72048972

49436589
CZ699006465

Cena bez DPH			335 446,16
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	335 446,16	21,00%	70 443,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	405 889,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_ZL 06_Změna krmných žlabů
Objekt: 621_06 - ZL 06_Změna krmných žlabů
Místo:
Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.
Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o.

Datum: 25. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	335 446,16
HSV - Práce a dodávky HSV	335 446,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-963 542,37
9.2 - Ostatní konstrukce a práce, bourání přípočet	1 293 483,26
998 - Přesun hmot	5 505,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_ZL 06_Změna krmných žlabů

Objekt: 621_06 - ZL 06_Změna krmných žlabů

Místo:

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o.

Datum: 25. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 335 446,16

D HSV Práce a dodávky HSV 335 446,16

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -963 542,37

1	K	957381R01.1.7	Dodávka a montáž žlaby krmné 600x21600x760mm betonové prefabrikované, pohledový železobeton odolný proti kyselému a zásaditému prostředí	kus	-3,000	190 978,15	-572 934,45	SOD
2	K	957381R01.1.8	Dodávka a montáž žlaby krmné 600x9600x760mm betonové prefabrikované, pohledový železobeton odolný proti kyselému a zásaditému prostředí	kus	-3,000	84 879,49	-254 638,47	SOD
3	K	957381R01.1.9	Dodávka a montáž žlaby krmné 600x5100x760mm betonové prefabrikované, pohledový železobeton odolný proti kyselému a zásaditému prostředí	kus	-3,000	45 323,15	-135 969,45	SOD

D 9.2 Ostatní konstrukce a práce, bourání přípočet 1 293 483,26

5	K	957381R01.1.72	Dodávka a montáž žlaby krmné 600x760mm betonové prefabrikované, pohledový železobeton odolný proti kyselému a zásaditému prostředí	m	82,890	8 847,96	733 407,40	nové množství v metrech
6	K	957381R01.1.81	Dodávka a montáž žlaby krmné 600x760mm betonové prefabrikované, pohledový železobeton odolný proti kyselému a zásaditému prostředí	m	38,400	8 847,96	339 761,66	nové množství v metrech
7	K	957381R01.1.91	Dodávka a montáž žlaby krmné 600x760mm betonové prefabrikované, pohledový železobeton odolný proti kyselému a zásaditému prostředí	m	24,900	8 847,96	220 314,20	nové množství v metrech

D 998 Přesun hmot 5 505,27

4	K	998014111	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců se zděným pláštěm	t	40,810	134,90	5 505,27	SOD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-----

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 621
Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_ ZL 07_Změna žaluzií místo oken ve střeše

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ72048972

IČ:
DIČ: CZ699006465

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-465 661,90
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -465 661,90	Výše daně -97 789,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-563 450,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

621

Stavba:

Středisko chovu koní Slatiňany_ ZL 07_Změna žaluzií místo oken ve střeše

Místo:

Datum:

25. 10. 2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-465 661,90	-563 450,90
621_07	ZL 07_Změna žaluzií místo oken ve střeše	-465 661,90	-563 450,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_ ZL 07_Změna žaluzií místo oken ve střeše
Objekt: ZL 07_Změna dřevěných oken na sklopné žaluzie

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

03.03.2025

72048972
CZ72048972

49436589
CZ699006465

Cena bez DPH		-465 661,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-465 661,90	21,00%	-97 789,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-563 450,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_ ZL 07_Změna žaluzií místo oken ve střeše
Objekt: **ZL 07_Změna dřevěných oken na sklopné žaluzie**

Místo:		Datum:	04.03.2025
Zadavatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.	Projektant:	
Zhotovitel:	Winning PS-stavební firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-465 661,90
HSV - HSV	2 866 364,00
766-1 - Konstrukce truhlářské-nové řešení	2 866 364,00
766 - Konstrukce truhlářské-odpočet z SOD	-3 332 025,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_ ZL 07_Změna žaluzií místo oken ve střeše

Objekt: ZL 07_Změna dřevěných oken na sklopné žaluzie

Místo: Datum: 03.03.2025

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o. Projektant:

Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -465 661,90

D HSV HSV 2 866 364,00

D 766-1 Konstrukce truhlářské-nové řešení 2 866 364,00

1	K	76662R01.1.32.1	Motoricky ovládaná hliníková protidešťová žaluzie s uzavíratelnou klapkou, lakovaná RAL 7016, elektrické otvírání 2000x500 mm	kus	118,000	19 203,00	2 265 954,00	SUB
2	K	76662R01.1.33.1	Motoricky ovládaná hliníková protidešťová žaluzie s uzavíratelnou klapkou, lakovaná RAL 7016, elektrické otvírání 1860x500 mm	kus	4,000	18 690,00	74 760,00	SUB
3	K	76662R01.1.34.1	Motoricky ovládaná hliníková protidešťová žaluzie s uzavíratelnou klapkou, lakovaná RAL 7016, elektrické otvírání 2100x500 mm	kus	6,000	19 571,00	117 426,00	SUB
4	K	76662R01.1.35.1	Motoricky ovládaná hliníková protidešťová žaluzie s uzavíratelnou klapkou, lakovaná RAL 7016, elektrické otvírání 1920x500 mm	kus	16,000	18 912,00	302 592,00	SUB
5	K	76662R01.1.36.1	Motoricky ovládaná hliníková protidešťová žaluzie s uzavíratelnou klapkou, lakovaná RAL 7016, elektrické otvírání 900x500 mm	kus	2,000	13 490,00	26 980,00	SUB
6	K	76662R01.1.37.1	Motoricky ovládaná hliníková protidešťová žaluzie s uzavíratelnou klapkou, lakovaná RAL 7016, elektrické otvírání 1900x500 mm	kus	2,000	18 838,00	37 676,00	SUB
7	K	76662R01.1.38.1	Motoricky ovládaná hliníková protidešťová žaluzie s uzavíratelnou klapkou, lakovaná RAL 7016, elektrické otvírání 2350x500 mm	kus	2,000	20 488,00	40 976,00	SUB

D 766 Konstrukce truhlářské-odpočet z SOD -3 332 025,90

8	K	76662R01.1.32	Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídle sklopné (směrem do exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 2000x500 mm, izolační dvojsklo, elektrické otvírání	kus	-118,000	22 435,13	-2 647 345,34	SOD
9	K	76662R01.1.33	Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídle sklopné (směrem do exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 1860x500 mm, izolační dvojsklo, elektrické otvírání	kus	-4,000	21 456,19	-85 824,76	SOD
10	K	76662R01.1.34	Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídle sklopné (směrem do exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 2100x500 mm, izolační dvojsklo, elektrické otvírání	kus	-6,000	22 652,89	-135 917,34	SOD
11	K	76662R01.1.35	Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídle sklopné (směrem do exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 1920x500 mm, izolační dvojsklo, elektrické otvírání	kus	-16,000	21 509,19	-344 147,04	SOD
12	K	76662R01.1.36	Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídle sklopné (směrem do exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 900x500 mm, izolační dvojsklo, elektrické otvírání	kus	-2,000	13 080,10	-26 160,20	SOD
13	K	76662R01.1.37	Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídle sklopné (směrem do exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 1900x500 mm, izolační dvojsklo, elektrické otvírání	kus	-2,000	21 366,58	-42 733,16	SOD
14	K	76662R01.1.38	Dodávka a montáž dřevěných oken jednokřídle sklopné (směrem do exteriéru) okno bez členění s okapničkou a těsněním 2350x500 mm, izolační dvojsklo, elektrické otvírání	kus	-2,000	24 949,03	-49 898,06	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 621
Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_ZL 08_Gomová dlažba lonžovací kruh

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ72048972

IČ:
DIČ: CZ699006465

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			276 587,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	276 587,80	58 083,44
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	334 671,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

621

Stavba:

Středisko chovu koní Slatiňany_ZL 08_Gomová dlažba lonžovací kruh

Místo:

Datum:

25. 10. 2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		276 587,80	334 671,24
621_08	ZL 08_Gomová dlažba lonžovací kruh	276 587,80	334 671,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_ZL 08_Gomová dlažba lonžovací kruh
Objekt: ZL 08 Nová pryžová dlažba ve výběhu s nuceným oběhem

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25. 10. 2024

72048972
CZ72048972

49436589
CZ699006465

Cena bez DPH			276 587,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	276 587,80	21,00%	58 083,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			334 671,24
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_ZL 08_Gomová dlažba lonžovací kruh
Objekt: **ZL 08 Nová pryžová dlažba ve výběhu s nuceným oběhem**
Místo:
Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.
Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o.

Datum: 25. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	276 587,80
PSV - Práce a dodávky PSV	276 587,80
771 - Podlahy z dlaždic	276 587,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_ZL 08_Gomová dlažba lonžovací kruh

Objekt: ZL 08 Nová pryžová dlažba ve výběhu s nuceným oběhem

Místo: Datum: 25. 10. 2024

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o. Projektant:

Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							276 587,80	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				276 587,80	
D		771	Podlahy z dlaždic				276 587,80	
1	K	7711111012R	Dodávka a montáž gumové zámkové dlažby 200x160x43mm	m2	110,000	2 328,18	256 099,80	SUB
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
	VV		110m2 vč.prořezu 130m2					
3	K	7719995R	Koordinační přírážka 8%		1,000	20 488,00	20 488,00	vlastní

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 10_Zemnění krokového napětí
Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ72048972

IČ:
DIČ: CZ699006465

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			125 951,84
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	125 951,84	26 449,89
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			152 401,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL 10_Zemnění krokového napětí

Stavba:

Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

Místo:

Datum:

25. 10. 2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		125 951,84	152 401,73
621_10	ZL 10_Zemnění krokového napětí	125 951,84	152 401,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy
Objekt: ZL 10_Uzemění - ochrana proti krokovému napětí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25. 10. 2024

72048972
CZ72048972

49436589
CZ699006465

Cena bez DPH			125 951,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	125 951,84	21,00%	26 449,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	152 401,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

Objekt:

ZL 10_Uzemění - ochrana proti krokovému napětí

Místo:

Datum:

25. 10. 2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	125 951,84
D2 -	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	125 951,84
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	125 951,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

Objekt:

ZL 10_Uzemění - ochrana proti krokovému napětí

Místo:

Datum:

25. 10. 2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							125 951,84	
D D2							0,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							125 951,84	
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž							125 951,84	
1	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	265,000	268,83	71 239,95	SOD
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm					
2	M	354410730	drát D 10mm FeZn	kg	102,140	47,21	4 822,03	SOD
PP			drát D 10mm FeZn					
3	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	278,000	120,44	33 482,32	SOD
PP			Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby					
4	M	M091	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	278,000	39,51	10 983,78	SOD
PP			svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn					
5	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,015	120 528,00	1 807,92	SOD
PP			Podíl přidružených výkonů					
6	K	PD	Přesun dodávek	%	0,010	120 528,00	1 205,28	SOD
PP			Přesun dodávek					
7	K	PM	Přidružený materiál	%	0,020	120 528,00	2 410,56	SOD
PP			Přidružený materiál					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 621
Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ72048972

IČ:
DIČ: CZ699006465

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			46 772,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 46 772,00	Výše daně 9 822,12
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			56 594,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:621

Stavba:

Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

Místo:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zadavatel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zhotovitel:

Datum:

25. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		46 772,00	56 594,12
621_11	ZL 11_Výměna poškozených prvků Ionžovacího kruhu	46 772,00	56 594,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy
Objekt: ZL 11_ Výměna prvků výběhu s nuceným oběhem

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25. 10. 2024

72048972
CZ72048972

49436589
CZ699006465

Cena bez DPH			46 772,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	46 772,00	21,00%	9 822,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	56 594,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy
Objekt: ZL 11_ Výměna prvků výběhu s nuceným oběhem
Místo:
Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.
Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o.

Datum: 25. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	46 772,00
PSV - Práce a dodávky PSV	46 772,00
767 - Konstrukce zámečnické	46 772,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

Objekt:

ZL 11 Výměna poškozených prvků lonžovacího kruhu

Místo:

Datum:

25. 10. 2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 772,00

D PSV Práce a dodávky PSV

46 772,00

D 767 Konstrukce zámečnické

46 772,00

1	K	767995112R	Výměna spodních fošen vnějšího i vnitřního kruhu	ks	36,000	572,00	20 592,00	SUB
2	K	767995113R	Výměna kotevního a nepoužitelného spojovacího materiálu	kpl	1,000	9 240,00	9 240,00	SUB
3	K	767995114R	Oprava a doplnění ,povrchové opravy kotevních prvků vnitřního kruhu	kpl	1,000	7 480,00	7 480,00	SUB
4	K	767995115R	Oprava a doplnění ,povrchové opravy kotevních prvků vnějšího kruhu	kpl	1,000	9 460,00	9 460,00	SUB

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 621
Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_ZL 09_Sněhové zachytávače

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ72048972

IČ:
DIČ: CZ699006465

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			199 680,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 199 680,00	Výše daně 41 932,80
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			241 612,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

621

Stavba:

Středisko chovu koní Slatiňany_ZL 09_Sněhové zachytávače

Místo:

Datum:

25. 10. 2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		199 680,00	241 612,80
621_09	ZL 09_Sněhové zachytávače	199 680,00	241 612,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_ZL 09_Sněhové zachytávače
Objekt: ZL 09_Sněhové zachytávače

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25. 10. 2024

72048972
CZ72048972

49436589
CZ699006465

Cena bez DPH			199 680,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	199 680,00	21,00%	41 932,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	241 612,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_ZL 09_Sněhové zachytávače
Objekt: **ZL 09_Sněhové zachytávače**

Místo: Datum: 25. 10. 2024
Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	199 680,00
PSV - Práce a dodávky PSV	199 680,00
764 - Konstrukce klempířské	199 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_ZL 09_Sněhové zachytávače
Objekt: ZL 09_Sněhové zachytávače

Místo: Datum: 25. 10. 2024
Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 199 680,00

D PSV Práce a dodávky PSV 199 680,00

D 764 Konstrukce klempířské 199 680,00

1	K	R	Sněhový zachytávač krytiny SATJAM včetně kotevních prvků a montáže	m	78,000	2 560,00	199 680,00	SUB
---	---	---	--	---	--------	----------	------------	-----

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 12_Zemní práce - Prohloubení výkopů
Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2024

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

IČ: 72048972
DIČ: CZ72048972

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

IČ: 49436589
DIČ: CZ699006465

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 363 551,02
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 363 551,02	Výše daně 286 345,71
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 649 896,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL 12 Zemní práce - Prohloubení výkopů		
Stavba:	Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy		
Místo:		Datum:	25. 10. 2024
Zadavatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.	Projektant:	
Zhotovitel:	Winning PS-stavební firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 363 551,02	1 649 896,73
621_12.	ZL 12_Zemní práce - Prohloubení výkopů	1 363 551,02	1 649 896,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy
Objekt:
ZL 12 Zemní práce - změna objemu výkopů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 72048972
DIČ: CZ72048972

IČ: 49436589
DIČ: CZ699006465

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 363 551,02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 363 551,02	21,00%	286 345,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 649 896,73

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

Objekt: **ZL 12 Zemní práce - změna objemu výkopů**

Místo:

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.
Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 363 551,02
HSV - Práce a dodávky HSV	1 363 551,02
1 - Zemní práce	1 179 323,39
997 - Přesun sutě	184 227,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

Objekt:ZL 12 Zemní práce - změna objemu výkopů

Místo:

Datum:

Zadavatel:Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 363 551,02

DHSVPráce a dodávky HSV

1 363 551,02

D1Zemní práce

1 179 323,39

1	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	2 352,580	110,81	260 689,39	SOD
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		Výkopy – horní ÚČKO					
	VV		Pás 1 : dva pásy		1 043,300			
	VV		(69 *4,2 *1,8)*2					
	VV		Pás 2 : čtyři pásy		668,800			
	VV		(27,5 * 3,2 *1,9)*4					
	VV		Pás 3 : dva pásy		155,232			
	VV		(9,8 *3,6 *2,2)*2					
	VV		Pás 4" dva pásy		97,920			
	VV		(9 *3,2 *1,7)*2		1 965,252			
	VV		Mezisoučet					
	VV		Výkopy – spodní ÚČKO					
	VV		Pás 1 : dva pásy		1 738,800			
	VV		(69* 4,5 *2,8)*2					
	VV		Pás 2 : čtyři pásy		950,400			
	VV		(27,5* 3,6 *2,4)*4					
	VV		Pás 3 : 2 pásy		155,232			
	VV		(9,8 *3,6 *2,2)*2					
	VV		Pás 4 :dva pásy		207,360			
	VV		(9 *3,6* 3,2)*2		3 051,792			
	VV		Mezisoučet					
	VV		Odpočet výkopů z SOD					
	VV		hloubení jam		-2429,544			
	VV		-2429,544		-2 429,544			
	VV		hloubení rýh		-201,248			
	VV		-201,248		-201,248			
	VV		Mezisoučet		-2 630,792			
	VV		odpočet bouraného ŽB základu					
	VV		-33,67		-33,670			
	VV		Mezisoučet		-33,670			
	VV		Součet		2 352,580			
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	52,692	139,72	7 362,13	SOD
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		výkopek do 5000m3 3% objemu					
	VV		2352,6*0,03		52,692			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 705,160	91,54	430 710,35	SOD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		odvoz na mezideponii a zpátky pro zásyp		3 512,804			
	VV		2352,58*2					
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 352,580	72,27	170 020,96	SOD
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4		1 756,402			
	VV		2352,58					
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 352,580	11,56	27 195,82	SOD
	PP		Uložení sypaniny na skládky		1 756,402			
	VV		2352,58					
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 352,580	120,44	283 344,74	SOD
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách		2 352,580			
	VV		2352,58					
D	997		Přesun sutě				184 227,63	
7	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	33,670	4 336,15	145 998,17	SOD
	PP		Bourání základů z betonu železového					
8	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	80,808	125,26	10 122,01	SOD
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
9	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	727,272	8,67	6 305,45	SOD
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km		727,272			
	VV		80,808*9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	80,808	269,80	21 802,00	SOD
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 621
Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ72048972

IČ:
DIČ: CZ699006465

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-931 550,24
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-931 550,24	-195 625,55
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 127 175,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:621

Stavba:

Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

Místo:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zadavatel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zhotovitel:

Datum:

25. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-931 550,24	-1 127 175,79
621_12	ZL 12_Změna ocelových vaznic za dřevěné	-931 550,24	-1 127 175,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy
Objekt: ZL 13 Změna ocelových vaznic za vaznice z lepeného dřeva

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 72048972
DIČ: CZ72048972

IČ: 49436589
DIČ: CZ699006465

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-931 550,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-931 550,24	21,00%	-195 625,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 127 175,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy
Objekt: **ZL 13 Změna ocelových vaznic za vaznice z lepeného dřeva**

Místo: Datum:
Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-931 550,24
HSV - Práce a dodávky HSV		-4 423 527,82
4 - Vodorovné konstrukce		-4 423 527,82
PSV - Práce a dodávky PSV		3 491 977,58
762 - Konstrukce tesařské		3 491 977,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

Objekt:

ZL 13 Změna ocelových vaznic za vaznice z lepeného dřeva

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -931 550,24

D HSV Práce a dodávky HSV -4 423 527,82

D 4 Vodorovné konstrukce -4 423 527,82

1	K	441171131	Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovky hmotností prvku do 80 kg/m dl do 12 m	t	-81,113	16 047,81	-1 301 686,01	SOD
---	---	-----------	---	---	---------	-----------	---------------	-----

VV viz. výkres č. D.1.1.b-09 až 12

VV HEB 200 - 61,3 kg/m

-

VV (4,8*6*25+4,05*6*4+3,59*6*3+2,4*4+3,68*20+4,34*16+4,24*20+5,17*6+2,2*6+2,15*6+2,55*2+5,22*2+1,9*6*2+4,875*6*2+5,25*6+2,5*2+2,25*6)*0,0613 -81,113

VV Součet -81,113

2	M	13010980	ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375	t	-87,602	35 636,65	-3 121 841,81	SOD
---	---	----------	---------------------------------------	---	---------	-----------	---------------	-----

VV -81,113*1,08 "Přepočtené koeficientem množství

-87,602

VV Součet -87,602

D PSV Práce a dodávky PSV 3 491 977,58

D 762 Konstrukce tesařské 3 491 977,58

3	K	762332623	Montáž vazníků z lepených hranolů vč.kotevních prvků KV1,KV2	m	1 323,220	434,00	574 277,48	SUB
---	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------	-----

4	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený	m	1 389,381	2 100,00	2 917 700,10	SUB
---	---	----------	--	---	-----------	----------	--------------	-----

VV 1323,22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 389,381

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 14_Odpočet žlabů
Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2024

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

IČ: 72048972
DIČ: CZ72048972

Zhotovitel:
Winning PS-stavební firma s.r.o.

IČ: 49436589
DIČ: CZ699006465

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-1 518 544,35
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-1 518 544,35	-318 894,31
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-1 837 438,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL 14 Odpočet žlabů

Stavba:

Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

Místo:

Datum:

25. 10. 2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 518 544,35	-1 837 438,66
621_14	ZL 14_Odpočet žlabů	-1 518 544,35	-1 837 438,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy
Objekt: ZL 14 Odpočet kovových krmných žlabů

KSO:
Místo:

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2024

IČ: 72048972
DIČ: CZ72048972

IČ: 49436589
DIČ: CZ699006465

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-1 518 544,35	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1 518 544,35	21,00%	-318 894,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 837 438,66

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

Objekt: ZL 14 Odpočet kovových krmných žlabů

Místo: Datum: 03.04.2025

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: Winning PS-stavební firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 518 544,35
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 518 544,35
767 - Konstrukce zámečnické	-1 518 544,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Středisko chovu koní Slatiňany_Změnové listy

Objekt:

ZL 14 Odpočet kovových krmných žlabů

Místo:

Datum: 25. 10. 2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Winning PS-stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem -1 518 544,35

D PSV Práce a dodávky PSV -1 518 544,35

D 767 Konstrukce zámečnické -1 518 544,35

1	K	767R01.1.59	Výroba, dodávka a montáž ocelového přímého krmného žlabu 600x21600x760mm vč. kotvícího a spojovacího materiálu, povrchové úpravy	kus	-5,000	303 708,87	-1 518 544,35	
---	---	-------------	--	-----	--------	------------	---------------	--

PP	Výroba, dodávka a montáž ocelového přímého krmného žlabu 600x21600x760mm vč. kotvícího a spojovacího materiálu, povrchové úpravy							
VV	viz. Kniha ostatních prvků							
VV	-5				-5,000			
VV	Součet				-5,000			



Stránka 1