

ev.č. objednatele: B 0030/12

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

na vypracování Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“ uzavřené dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., dne 27.7.2012

Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Odry, státní podnik

Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26

Statutární zástupce: Ing. Miroslav Krajčů, generální ředitel

IČ / DIČ: 70890021 / CZ70890021

Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ 460 01

Statutární zástupce: Ing. Roman Lener, jednatel společnosti

Ing. Ladislav Šimek, jednatel společnosti

IČ / DIČ: 48266230 / CZ48266230

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 9000803461/0100

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487.

(dále jen jako „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 takto:

1. čl. 3. Dodací lhůta, bod 3.2.

bod 3.2. původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo

geodetické zaměření podle čl. 2.1.		31.10.2012
vytýčení parcelních hranic pozemků podle čl. 2.2.		31.1.2013
inženýrsko-geologický průzkum podle čl. 2.3.		15.12.2012
vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.1.	koncept technického řešení	15.1.2013
	čistopis dokumentace	31.3.2013
projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2.		30.9.2013
vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1.	koncept technického řešení	30.11.2013
	čistopis dokumentace	15.2.2014
projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2.		31.5.2014
vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6.		31.7.2014
provádění autorského dozoru podle čl. 2.7.		při realizaci stavby

bod 3.2. nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo

geodetické zaměření podle čl. 2.1.		31.10.2012
vytýčení parcelních hranic pozemků podle čl. 2.2.		31.1.2013
inženýrsko-geologický průzkum podle čl. 2.3.		15.12.2012
vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.1.	koncept technického řešení	15.1.2013
	čistopis dokumentace	31.5.2013
projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2.		15.12.2013
vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1.	koncept technického řešení	15.2.2014
	čistopis dokumentace	15.5.2014
projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2.		30.9.2014
vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6.		15.12.2014
provádění autorského dozoru podle čl. 2.7.		při realizaci stavby

2. Změna obsahu projektové dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5. a projektové dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6.

Projektová dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5. smlouvy o dílo bude vypracována podle přílohy č. 5 novelizované vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a projektová dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6. smlouvy o dílo bude vypracována podle přílohy č. 6 novelizované vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 se nemění a zůstávají v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č.1.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

za objednatele:
v Ostravě dne 28.3.2013

za zhotovitele:
v Liberci dne 29.3.2013

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Miroslav Krajíček
generální ředitel

Ing. Ladislav Simek
jednatel společnosti

