

Číslo smlouvy Zhotovitele: 480/2012

Číslo smlouvy Objednatele: PM38740/2012-405

Číslo Dodatku č. 1 Objednatele: PM055916/2012-ZDProv/mk

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy Objednatele PM38740/2012-405, č. smlouvy Zhotovitele 480/2012, uzavřené ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 20.7.2012

### I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Povodí Moravy, s.p.**  
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně,  
oddíl A, vložka 13565  
se sídlem v Brně, Dřevařská 11, PSČ 601 75  
jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Petrem Hirschem, TDS závodu  
Dyje  
IČ: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov  
číslo účtu: 29639641/0100

*(dále jen „objednatel“)*

1.2. Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.**  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 38708  
se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem, Průmyslová 1414, PSČ 59301  
Jednající: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Arch. Petrem Horáčkem,  
jednatelem  
IČ: 26230470  
DIČ: CZ26230470  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad  
Pernštejnem  
číslo účtu: 4200306723/6800

*(dále jen „zhotovitel“)*

Objednatel a zhotovitel se v souladu s článkem XV. odst. 4. Smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele PM38740/2012-405, č. smlouvy Zhotovitele 480/2012, uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.7.2012 (dále v textu jen „smlouva o dílo“), dohodli níže uvedeného data na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Důvodem sepsání tohoto Dodatku č. 1 je pozdní termín předání staveniště (31.8.2012) a zahájení prací (4.9.2012) způsobené nabytím účinnosti smlouvy o dílo dne 29.8.2012, která byla podmíněna doručením (24.8.2012) rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaným Ministerstvem zemědělství České republiky ze dne 22.8.2012. Jelikož je předpokládána doba výstavby dle projektové dokumentace, podle níž je dílo realizováno, 6 měsíců, je nutné posunout termín ukončení díla s ohledem na klimatické podmínky do 31.3.2013.

## II.

1. Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly **na změně čl. III. Doba a místo plnění díla**, odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo. Změna čl. III. Smlouvy o dílo spočívá v úpravě termínu provedení díla, a to takto:

- **Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 31.3.2013**

Současně s tímto se přiměřeně upravují i termíny uvedené v příloze č. 2 smlouvy o dílo.

Skutečnosti popsané výše jsou uvedeny v žádosti zhotovitele ze dne 3.10.2012, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

## III.


1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele PM38740/2012-405, č. smlouvy Zhotovitele 480/2012, uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.7.2012 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro své potřeby čtyři stejnopisy oboustranně podepsaného dodatku a Zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tímto dnem se Dodatek č. 1 stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele PM38740/2012-405, č. smlouvy Zhotovitele 480/2012, uzavřené dne 20.7.2012.

### Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost ze dne 3.10.2012

V Brně dne: 29-10-2012  
Za objednatele:

**Povodí Moravy, s.p.**  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



**Ing. Radim Světlík**  
generální ředitel


V Bystřici nad Pernštejnem dne:

Za zhotovitele:  
SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470  
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941  
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz



Stavíme na  
pevných základech

02



**Ing. Radek Pospíšil**  
jedenatel společnosti



Stavíme na  
pevných základech

SPH stavby s.r.o.  
Průmyslová 1414, CZ 593 01  
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941  
fax +420 566 551 715  
www.sph-stavby.cz

Povodí Moravy, s.p.  
Dřevařská 11  
601 75 BRNO

3.10.2012 v Bystřici nad Pernštejnem

## Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby "Úprava toku - PPO Rudíkov".

Naše společnost má v současné době s Vámi uzavřenou smlouvu o dílo č. PM38740/2012-405 na realizaci stavby "Úprava toku - PPO Rudíkov". Termín ukončení díla a předání jeho předmětu v citované smlouvě je 30.11.2012.

Dovolujeme si Vás tímto požádat o prodloužení termínu ukončení díla do 31.3.2013.

Důvodem naší žádosti je relativně pozdní termín předání staveniště způsobené čekáním na nabytím účinnosti smlouvy o dílo, které bylo podmíněno doručením rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaným Ministerstvem zemědělství České republiky a dále pak omezenou výrobní a dodací kapacitou dodavatelů rámových propustí.

Věříme v kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Radek Pospíšil  
Jednatel společnosti

 Stavíme na  
pevných základech 17  
SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470  
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941  
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

