

;

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
s názvem díla

„Znojmo, stavební úpravy na kanalizaci ulice Melkusova, Krapkova“

uzavřené dne 26.11.2010 v souladu s § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Povodí Moravy, s. p.**
Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem s. p.
IČ: 70890013
DIČ: CZ 70890013
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
2. **Zhotovitel:** **Sdružení STAVOPROGRES - PROLES**
Pověřený účastník sdružení STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o.
Sídlo: Kabátníkova 2, 602 00 Brno
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 14716
Jednající: Ing. Josefem Kavalcem
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Vojta, vedoucí výroby
IČ: 60701455
DIČ: CZ 60701455
Bankovní spojení: Komerční banka Brno,
Číslo účtu: 7200420247/ 0100

II. Předmět dodatku

Z důvodu potřeby dodatečných prací, které jsou nezbytné pro provedení předmětu díla, a v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, se rozsah plnění díla navyšuje o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky. Zadání dodatečných stavebních prací bylo projednáno v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. b) zákona o veřejných zakázkách, v platném znění. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je nabídka zhotovitele ze dne, podaná v rámci uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění.

Smluvní strany dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se mění smlouva takto:

- V článku **II. Předmět díla**

Z předmětu díla bude vyjmuto (práce, o které bude snížen rozsah plnění díla):

- část štětové stěny, kterou nebylo možno dokončit.

Projektová dokumentace navrhovala zajištění stavební jámy čerpací jímky štětovnicovou stěnou. V průběhu její realizace štětovnice v podloží narazili na pevnou vrstvu, kterou nebylo možné prorazit. Provádění beranění bylo zastaveno.

Předmět díla se rozšiřuje o tyto práce (práce, o které bude navýšen rozsah plnění díla):

- vybudování provizorního potrubního vedení pro čerpání podzemních vod ze stavebních jam a rýh. Podrobná specifikace těchto dodatečných stavebních prací je popsána v dokumentaci pro

ohlášení stavby vypracovaná společností Pöyry Enviroment a.s. v květnu 2011, zak. č. 3A09313.31.C01,

- změny technologie pažení stavební jámy čerpací jímky a s tím souvisejících stavebních prací, dle Změny č.1 – Zajištění stavební jámy čerpací jímky zpracované Pöyry Enviroment a.s.,
- zak. č. 3A12159.31.Y01,
- změna přístupu na staveniště oproti zadávací PD

- V článku **III. Lhůta plnění** se původní text odstavce 2 nahrazuje novým zněním, které zní :

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku, dále k předpokládané změně technologie provádění díla a změně přístupu na staveniště, se termín provedení díla stanovuje takto:

Termín dokončení čerpací jímky, vzhledem ke změně způsobu založení, je nutno upravit novým podmínkám technologie provádění stanovených projektantem. Doba provádění čerpací jímky se mění oproti SOD ze dne 26.11.2010 na: 134 dní.

Doba provádění ostatních stavebních objektů je nezměněna. Zahájení prací na nich možné až po úspěšném založení objektu čerpací jímky.

Zahájení provádění díla:	16. 5. 2011
Přerušeni provádění díla:	9. 6. 2011 – 16. 6. 2011,
	30. 6. 2011 – 8. 7. 2012
Ukončení díla a předání jeho předmětu objednateli	19.11. 2012
Celková doba plnění díla	172 kalendářních dnů

- V článku **IV. Cena díla** se text odstavce 1. nahrazuje novým zněním:
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, která bude cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Původní cena díla bez DPH:	7 317 123,- Kč
Práce, o které bude snížen rozsah plnění díla:	-594 868,- Kč
Práce, o které bude navýšen rozsah plnění díla:	593 735,- Kč
Celková cena bez DPH	7 315 990,- Kč
Sazba a částka DPH 20 %	1 463 198,- Kč
Celková cena vč. DPH:	8 779 188,- Kč

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele PM052121/2010-405/Pou zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


V Brně dne :

V Brně dne : 26-06-2012

Za zhotovitele :

Za objednatele :


Kadátňikova 2 ©
601 10 BRNO
tel.: 549 123 611
fax: 549 123 610
IČO: 607 01 455



.....
sdužení STAVOPROGRES - PROLES
Ing. Josef Kavalec
zmocněný sdužením STAVOPROGRES - PROLES

.....
Povodí Moravy, s. p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

