

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 13. 08. 2012 v souladu s § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565
Jednající : RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel Povodí Moravy, s.p.
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Pouzar, projektový manažer
IČ: 70890013
DIČ: CZ 70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100

2. Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229
Jednající : Ing. Tomáš Bílek, předseda představenstva
Jörg Mathew, člen představenstva
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Kubasa, ředitel divize Dopravní stavby
IČ: 46678468
DIČ: CZ 46678468
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka.
Číslo účtu: 2047610104/2600

a

Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758
Jednající : Ing. Pavel Pilát, člen představenstva
Ing. František Kočí, člen představenstva
IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1809-071/0100

kteří spolu uzavřeli sdružení s názvem **Sdružení firem PPO Velké Meziříčí**. Jménem sdružení jedná a společnost Metrostav a.s. zastupuje vedoucí účastník sdružení společnost HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5.

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 13. 08. 2012 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí**“, dále jen („dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstaly objektivně nepředvídané okolnosti mající vliv na změnu díla spočívající jak ve snížení, tak i ve zvýšení rozsahu provádění díla. Zvýšení rozsahu provádění díla (dále jen „vícepráce“) je odůvodněno zejména nutností provést dodatečné stavební práce, jejichž rozsah byl zjištěn při zpracování prováděcí dokumentace, kdy tyto práce neobsahovala zadávací projektová dokumentace, a jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení a bezpečný provoz díla. Naopak snížení rozsahu provádění díla znamená neprovedení některých prací nebo provedení ve sníženém objemu (dále jen „méněpráce“).
3. Podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě je mimo jiné nabídka zhotovitele ze dne 31. 10. 2013 podaná na základě výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „**Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí – dodatečné stavební práce**“.
4. Rozsah změn díla se týká následujících částí díla:
 - SO 1.1.02 Úprava koryta km 59.275 – 59.152 (úprava u přeloženého mostu nkt cables)
 - SO 1.1.04 Úprava koryta km 60.242 – 60.975 (prohrábka)
 - SO 1.1.05 Levobřežní ochranná zídka v km 58.985 – 59.105 (k přeloženému mostu)
 - SO 1.1.06 Levobřežní ochranná zídka v km 58.172 – 59.204 (kolem budovy nkt cables)
 - SO 1.1.07 Levobřežní ochranná zídka v km 59.301 – 59.984
 - SO 1.1.08 Levobřežní ochranná zídka v km 60.091 – 60.421 (k soutoku s Balinkou)
 - SO 1.1.09 Levobřežní ochranná zídka v km 60.456 – 60.577 (nad mostem k jezu)
 - SO 1.1.10 Pravobřežní ochranná zídka v km 59.145 – 59.362 (od přel. mostu k buňkám)
 - SO 1.1.11 Pravobřežní ochranná zídka v km 60.006 – 60.419 (k Balince)
 - SO 1.1.12 Pravobřežní ochranná zídka v km 60.515 – 60.578 (nad mostem j kezu)
 - SO 1.2.01a Rekonstrukce jezu v km 60.585
 - SO 1.2.01c Výměna oken obytných domů
 - SO 1.3.01 Hrazení silničního propustku DN 1000 na levém břehu v km 58.984
 - SO 1.3.02 Přeložení mostu z km 59.302 do km 59.121 (nkt cables)
 - SO 1.3.03 Rekonstrukce lávky pro pěší v km 60.194
 - SO 1.5.3.02 Přeložení sloupu O2 v km 59.810
 - SO 1.5.06 Přípojka nn vakového jezu
 - SO 1.6.04a Kácení porostů
 - SO 2.1.01 Úprava koryta km 0.350 – 0.750 (prohrábka)
 - SO 2.1.02a Levobřežní ochranná zídka v km 0.085 – 0.317
 - SO 2.1.03 Levobřežní ochranná zídka v km 0.333 – 0.565
 - SO 2.1.04 Levobřežní ochranná zídka v km 0.770 – 1.382
 - SO 2.1.05 Pravobřežní ochranná zídka v km 0.030 – 0.070
 - SO 2.1.06 Pravobřežní ochranná zídka v km 0.409 – 0.565
 - SO 2.2.01 Rekonstrukce lávky v km 1.134
 - SO 2.4.02a Kácení porostůZměna situování ochranné protipovodňové zdi v ř. km 0.757 – 0.770 vodního toku Balinka
5. **Bližší specifikace změn rozsahu díla obsahuje příloha č. 3 k tomuto dodatku – položkové rozpočty dotčených stavebních objektů (Změnové listy č. 1 – 27). Tato příloha současně nahrazuje původní přílohu č. 1 ke smlouvě o dílo výše uvedených objektů, kterých se změna týká. Položkové rozpočty objektů nedotčených změnou zůstávají v platnosti dle původní SoD – příloha č. 1.**
6. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla se zhotovitel zavazuje provést dílo **do 16. 08. 2014** a nejpozději poslední den této lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli. Aktualizovaný Harmonogram postupu prací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 2. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany prohlašují, že aktualizovaný Harmonogram postupu prací (příloha č. 2 tohoto dodatku č. 1) v celém rozsahu nahrazuje stávající přílohu č. 2 smlouvy o dílo – harmonogram postupu prací.

7. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla smluvní stany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů sjednávají novou cenu díla, provedeného v rozsahu dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku, a to ve výši:

Původní cena podle smlouvy o dílo:	169 986 524,00 Kč (bez DPH)
Cena víceprací:	23 560 469,00 Kč (bez DPH)
Cena prací, o které bude snížen rozsah prací:	14 270 090,00 Kč (bez DPH)
Nová cena díla dle tohoto dodatku	179 276 903,00 Kč (bez DPH)

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena, .
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Přílohy:


- Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny díla
Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram prací
Příloha č. 3 – Položkové rozpočty dotčených stavebních objektů (Změnové listy č. 1 – 27)

07 -01- 2014


V Praze dne

V Brně dne2.8.-01-. 2014

Za zhotovitele:




Ing. Tomáš Bílek
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.



Jörg Mathew
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Za objednatele:



RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel
Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
602 01 Brno, Lf.vevchová 11
IČO: 25363430, DIČ: CZ18550013