

## DODATEK č. 2

### SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 13. 08. 2012 v souladu s § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) mezi:

#### I. Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno  
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565  
Jednající : RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel povodí Moravy s. p.,  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Pouzar, projektový manažer  
IČ: 70890013  
DIČ: CZ 70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100

##### 2. Zhotovitel:

**HOCHTIEF CZ a. s.**

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229  
Jednající : Ing. Tomáš Bílek, generální ředitel, předseda představenstva  
Ing. Tomáš Koranda, člen představenstva  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Kubasa, ředitel divize Dopravní stavby  
IČ: 46678468  
DIČ: CZ 46678468  
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka.  
Číslo účtu: 2047610104/2600

a

**Metrostav a.s.**

Sídlo: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8  
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758  
Jednající : Ing. Pavel Pilát, člen představenstva  
Ing. František Kočí, člen představenstva  
IČ: 00014915  
DIČ: CZ 00014915  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 1809-071/0100

kteří spolu uzavřeli sdružení s názvem **Sdružení firem PPO Velké Meziříčí**. Jménem sdružení jedná a společnost Metrostav a.s. zastupuje vedoucí účastník sdružení společnost HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5.

## II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 13. 08. 2012 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí**“, dále jen („dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstaly objektivně nepředvídané okolnosti mající vliv na změnu díla spočívající jak ve snížení, tak i ve zvýšení rozsahu provádění díla. Zvýšení rozsahu provádění díla (dále jen „vícepráce“) je odůvodněno zejména nutností provést dodatečné stavební práce, jejichž rozsah byl zjištěn při zpracování prováděcí dokumentace, kdy tyto práce neobsahovala zadávací projektová dokumentace, a jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení a bezpečný provoz díla. Naopak snížení rozsahu provádění díla znamená neprovedení některých prací nebo provedení ve sníženém objemu (dále jen „méněpráce“).
3. Podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě je mimo jiné nabídka zhotovitele ze dne 19. 06. 2014 podaná na základě výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „**Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí – dodatečné stavební práce II**“.
4. Rozsah změn díla se týká následujících částí díla:  
Změna situování ochranné protipovodňové zdi v ř. km 0.757 – 0.770 vodního toku Balinka
5. **Bližší specifikace změn rozsahu díla obsahuje příloha č. 2 k tomuto dodatku – položkový rozpočet dotčeného stavebního objektu (Změnový list č. 1a). Tato příloha současně nahrazuje původní přílohu č. 1 ke smlouvě o dílo ve znění pozdějšího dodatku č. 1 výše uvedeného objektu, kterého se změna týká. Položkové rozpočty objektů nedotčených změnou zůstávají v platnosti dle původní SoD ve znění pozdějšího dodatku č.1.**
6. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla se zhotovitel zavazuje provést dílo **do 10. 11. 2014** a nejpozději poslední den této lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli. Aktualizovaný harmonogram postupu prací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany prohlašují, že aktualizovaný harmonogram postupu prací (příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2) v celém rozsahu nahrazuje stávající přílohu č. 2 smlouvy o dílo ve znění pozdějšího dodatku č. 1 – harmonogram postupu prací.
7. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů sjednávají novou cenu díla, provedeného v rozsahu dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku, a to ve výši:

<b>Původní cena podle smlouvy o dílo:</b>	<b>169 986 524,00 Kč (bez DPH)</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	<b>9 290 379,00 Kč (bez DPH)</b>
<b>Dodatek č. 2</b>	<b>1 615 750,42 Kč (bez DPH)</b>
<b>Nová cena díla dle tohoto dodatku</b>	<b>180 892 653,42 Kč (bez DPH)</b>

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena, .
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

#### Přílohy:

- Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram prací  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet dotčeného stavebního objektu (Změnový list č. 1a)  
Příloha č. 3 – soubor všech ZL z dodatků č. 1 a č. 2

07. 07. 2014

V Praze dne .....

15 -08- 2014

V Brně dne .....

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
**Ing. Tomáš Bílek**  
generální ředitel  
předseda představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s.

.....  
**RNDr. Jan Hodovský**  
generální ředitel  
Povodí Moravy, s.p.

.....  
**Ing. Tomáš Koranda**  
člen představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s.

Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013  
-1-

.....  
**Jörg Mathew**  
člen představenstva