



Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

ke Smlouvě o dílo č. smlouvy Objednatele PM063928/2012-405, číslo smlouvy zhotovitele 409/2012, uzavřené ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 3.12.2012,

„Prušánka, Prušánky - oprava toku“

I. Smluvní strany

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
v oddílu A, vložce 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Petr Veselý, TDS

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
Sídlo: Podvalí 629, 752 01 Kojetín
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
v oddílu C, vložce 24882
Jednající: Ing. Leoš Ptáček – jednatel, Michal Peterka, MBA – jednatel
IČ: 25896873
DIČ: CZ25896873
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2544562/0800
Zástupce ve věcech technických: Ing. Richard Pavlík, MBA

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel se v souladu s článkem XV. odst. 4. Smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele: PM063928/2012-405, číslo smlouvy zhotovitele: 409/2012, uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.12.2012 (dále v textu jen „smlouva o dílo“), dohodli níže uvedeného data na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Důvodem sepsání tohoto Dodatku č. 1 je nutnost řešení situace, kdy bylo při provádění díla dle smlouvy o dílo při kontrolním dni konstatováno, že na toku Prušánka došlo z důvodu tání sněhu k nestabilitě svahů koryta toku, k sesuvu levého i pravého břehu v délce cca 100m. Bez zajištění stability svahů nelze dílo ve sjednaném rozsahu a termínu řádně provést. Oba břehy budou sanovány laťovým

plůtkem s délkou kůlů 3m a průměrem 15cm s podélnými latěmi. Pod plůtkem bude provedeno opevnění záhozem z lomového kamene do 200kg.

III. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly **na změně čl. II. Předmět smlouvy**, výše uvedené smlouvy o dílo. Změna čl. II. smlouvy o dílo spočívá v rozšíření předmětu díla o uvedený rozsah prací, a to takto:

- realizace stabilizace levého a pravého břehu potoka Prušánka provedením laťového plůtku.

Uvedené skutečnosti nebyly před započítáním prací dle smlouvy o dílo předpokládány, jedná se o řešení situace, bez níž nelze dílo řádně provést.

2. Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly **na**
 - a) **změně čl. III. Doba a místo plnění díla**, odst. 1. smlouvy o dílo, kdy se **termín ukončení díla mění na 15.3.2013**, který představuje dobu nutnou k provedení stabilizace dle tohoto Dodatku č. 1..
 - b) **změně čl. IV. Cena díla**, odst. 1. smlouvy o dílo, kdy se **celková cena díla bez DPH navýší o částku 120 150,- Kč bez DPH**, která představuje cenu za změnu rozsahu prací dle tohoto Dodatku č. 1. **Celková cena díla tak činí 2 407 604,- Kč bez DPH**

Skutečnosti popsané výše jsou uvedeny v Rozpočtu VCP ze dne 26.02.2013, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele PM063928/2012-405, číslo smlouvy zhotovitele 409/2012, uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.12.2012, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro své potřeby čtyři stejnopisy oboustranně podepsaného dodatku a zhotovitel dva stejnopisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet VCP ze dne 26.02.2013

V Brně dne: 27 -02- 2013

Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.
602 75 Brno, Dřevařská 11
IČ: 25840213, DIČ: CZ70890013
-1-

Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

V Kojetíně dne: 27 -02- 2013

Za zhotovitele:

PTÁČEK
pozemní stavby s.r.o.
Podvaha 29, 752 01 Kojetín
IČ: 25840213, DIČ: CZ75896

PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
Michal Peterka, MBA
jednatel

Oprava svahů

Prušánka, Prušánky – oprava toku

Rozpočtu opravy km 0,480-0,581

P.č.	Název položky	měr.jedn	Kč/m.j.	počet m.j.	celkem bez DPH
1	Plůtek laťový, kůly min.D-150mm a L-3m, rozteč 1,5m, 2 laťe kruh.průřezu D-120mm	m	422	200	84400
2	Kámen lomový 100/500	m3	1430	25	35750
CELKEM					120 150,00 Kč
Poznámka					
lomový kámen 60t včetně dopravy a uložení					

Vypracoval: Ing. Richard Pavlík, MBA
Dne: 26.2.2013

Ptáček - pozemní stavby s.r.o.
Podvalí 629 , 752 01 Kojetín I - Město
IČ: 25896873
DIČ: CZ 25896873

PTÁČEK
pozemní stavby s.r.o.
Podvalí 629, 752 01 Kojetín I - Město
IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873

AP