



Číslo smlouvy Zhotovitele: 22042/2012

Číslo smlouvy Objednatele: PM058685/2012-405

Číslo Dodatku č. 3 Objednatele: PM012542/2013-ZDTDS/Ves

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. smlouvy Objednatele PM058685/2012-405, č. smlouvy Zhotovitele 22042/2012, uzavřené ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 26.11.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.12.2012 a dodatku č. 2 ze dne 25.02.2013

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Povodí Moravy, s.p.**
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl A, vložka 13565
se sídlem v Brně, Dřevařská 11, PSČ 601 75
jednající: Ing. Radímem Světlíkem, generálním ředitelem
zastoupený ve věcech technických: Ing. Petrem Veselým, technickým
dozorem stavebníka (TDS)
IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
číslo účtu: 29639641/0100

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **SATES MORAVA spol. s r. o.**
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 7097
se sídlem ve Valašském Meziříčí, Železničního vojska 1386,
PSČ 757 01
jednající: Marcelem Hlavoněm, jednatelem
zastoupený ve věcech technických: Ing. Lubomírem Macákem,
výkonným ředitelem
IČ: 60775530
DIČ: CZ60775530
bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 1749072/0800

(dále jen „zhotovitel“)

40

Objednatel a zhotovitel se v souladu s článkem XV. odst. 4. Smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele PM058685/2012-405, č. smlouvy Zhotovitele 22042/2012, uzavřené mezi smluvními stranami dne 26.11.2012 (dále v textu jen „smlouva o dílo“), dohodli níže uvedeného data na tomto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. Důvodem sepsání tohoto Dodatku č. 3 jsou nepříznivé klimatické podmínky, kdy sněžná pokrývka, její tání a dešťové srážky v únoru znemožnily uvést dočasně využívané okolní plochy do původního stavu. Příjezdové cesty a plochy stavby jsou nepřetržitě promočené a nedovolují nastoupit k úpravám, dokončení a zdárnému odevzdání díla v požadované kvalitě. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín ukončení díla a předání jeho předmětu do 31.03.2013.

II.

1. Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. III. Doba a místo plnění díla, odst. 1. výše uvedené smlouvy o dílo. Změna čl. III. Smlouvy o dílo spočívá v úpravě termínu provedení díla, a to takto:

- **Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 31.03.2013**

Současně s tímto se přiměřeně upravují i termíny uvedené v příloze č. 2 smlouvy o dílo.

Skutečnosti popsané výše jsou uvedeny v žádosti zhotovitele ze dne 22.02.2013, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

III.

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele PM058685/2012-405, č. smlouvy Zhotovitele 22042/2012, uzavřené mezi smluvními stranami dne 26.11.2012, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro své potřeby čtyři stejnopisy oboustranně podepsaného dodatku a Zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tímto dnem se Dodatek č. 3 stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele PM058685/2012-405, č. smlouvy Zhotovitele 22042/2012, uzavřené dne 26.11.2012 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu realizace ze dne 22.02.2013

V Brně dne: 25. 02. 2013


Ve Valašském Meziříčí dne: 25. 02. 2013

Za objednatele:


Povodí Moravy, s.p.
001 75 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70390013, DIČ: CZ70890013

Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

Za zhotovitele:


SATES MORAVA spol. s r. o.
Marcel Hlavoň
jednatel

SATES
MORAVA
SATES MORAVA, spol. s r.o.
Železného vojska 1386, 76 01 Valašské Meziříčí
IČO: 60775530 DIČ: CZ60775530



SATES MORAVA, spol. s r. o.
Železničního vojska 1386
757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: +420 57 1616451
Fax: +420 57 1615633
E-mail: satesmorava@satesmorava.cz
Internet: www.satesmorava.cz

IČ: 60775530 DIČ: CZ60775530
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 7097

BS: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 1749072/0800

Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 11
601 75 Brno

Ve Valašském Meziříčí 22. 2. 2013

Žádost o prodloužení termínu realizace

stavba: „Pročištění Otnického potoka, k.ú. Otnice, km 3,280 -4,460“

Vážená paní/pane,

dle SOD číslo objednatele PM 058685/2012-405, číslo zhotovitele 22042/2012 ze dne 26. 11. 2012 mělo být předmětné dílo dokončeno do 28. 2. 2013.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy sněžná pokrývka, její tání, a dešťové srážky v únoru znemožnili uvést dočasně využívané okolní plochy do původního stavu. Příjezdové cesty a plochy stavby jsou nepřetržitě promočené a nedovolují nastoupit k úpravám, dokončení a zdárnému odevzdání díla v požadované kvalitě.

Uvedené skutečnosti jsou zdokumentované i ve stavebním deníku. Vzhledem k přetrvávajícímu špatnému počasí už k pravděpodobnému zlepšení klimatických podmínek a stavu terénu do konce února 2013 nedojde.

Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení díla do 31. 3. 2013.



SATES MORAVA, spol. s r.o.
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 60775530 DIČ: CZ60775530

Marcel Hlavoň
Jednatel společnosti

