

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Sídlem: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zastoupený: Ing. Radim Světlík – generální ředitel s.p.
IČ: 70890013

Název veřejné zakázky:
„VD Luhačovice - sanace sesuvu“

Druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření sanačního opatření na stabilizaci území. Jde o rozšíření sanačního přírýpu v délce cca 51 m.

2. Celková nabídková cena bez DPH/cena sjednaná v dodatku č. 1 ke smlouvě:

1 795 910,- Kč bez DPH

3. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Obchodní firma nebo název: KELTEX spol. s r.o.
Sídlo: Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno
Identifikační číslo: 42866294
Právní forma: společnost s ručením omezeným

4. Identifikační údaje dalších uchazečů:

V jednacím řízení bez uveřejnění byla podána nabídka pouze 1 uchazeče.

5. Identifikační údaje vyloučených uchazečů včetně důvodu jejich vyloučení:

Žádná nabídka nebyla vyřazena.

5. Posouzení a hodnocení nabídek:

V rámci jednání byla posuzována jedna nabídka, jež byla zadavatelem akceptována.

6. Odůvodnění výběru jednacího řízení bez uveřejnění:

Mezi smluvními stranami byla dne 27. 4. 2012. uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „VD Luhačovice – sanace sesuvu“. Při zahájení provádění díla však došlo k dalšímu sesuvu zeminy, přičemž tento sesuv zasahuje přímo do místa plnění díla (do staveniště). Dle vyjádření stavebního úřadu Městského úřadu Luhačovice byl tento další sesuv klasifikován jako havárie s nutností sjednat rychlou a bezodkladnou nápravu. Objednatel proto postupoval dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to vzhledem ke skutečnosti, že nutnost provést sanaci

dodatečného sesuvu půdy byla posouzena jako havárie s nutností jejího okamžitého odstranění. Vzhledem k tomu, že zhotovitel již v místě dalšího sesuvu provádí výše uvedené dílo, dohodly se, s ohledem na časovou a věcnou úspornost, na rozšíření předmětu díla spočívající v sanaci dodatečného sesuvu.

Veškeré práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho bezpečný provoz.

Uchazeč nepředpokládá plnění části veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele.

Ing. Radim Světlík
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.