



Číslo smlouvy objednatele: PM 50421/2014-504

Číslo dodatku: PM 57 000/2014 - 500

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 8.10.2014 v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
43-5485330237/0100

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Jan Jurkovský

Radim Randuška

Sídlo: Valašská Bystřice 585, 756 27 Valašská Bystřice
Zapsán: v Živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm
Jednající: Radim Randuška
IČ: 683 49 858
DIČ: CZ8003275863
Bankovní spojení: GE money bank
Číslo účtu: 182796379/0600
Zástupce ve věcech technických: Radim Randuška

II. Předmět smlouvy

- Mezi smluvními stranami byla dne 8.10.2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Bobruvka - Strážek – rekonstrukce dvou stupňů**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
- Z důvodu velkého průtoku vody v období 18.10. – 7.11.2014 nebylo možné zahájit práce v korytě vodního toku. Vzhledem k nastávajícímu zimnímu období, výše uvedenému a povinnosti dodržet Rozhodnutí o udělení výjimky z podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku III. Doba a místo plnění díla se původní text odstavce 1. nahrazuje novým zněním takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:*

Termín zahájení provádění díla:

ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 25. 8. 2015**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele PM50421/2014-504 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - Harmonogram prací, která současně nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram prací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne: 21-11-2014

Ve Valašské Bystřici dne: 10.11.2014

Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

Za zhotovitele:

Radim Randuška
Valašská Bystřice 585, 756 27
IČ: 683 49 858
DIČ: CZ8003275863
mobil: 736 140 190

Radim Randuška
majitel

Harmonogram prací

"Bobrůvka-Strážek-rekonstrukce dvou stupňů"

ceny jsou bez 21% DPH

měsíc/rok	Popis prováděných prací	Finanční rozpětí
od 16. června 2015	- odlov rybí obsádky	400 000,00 Kč
	- zahájení stavebních prací	
	- provádění stavebních prací na skluzu říčním v km 20260	
	- provádění stavebních prací na skluzu říčním v km 20665	
červenec 2015	- provádění stavebních prací na skluzu říčním v km 20260	740 000,00 Kč
	- provádění stavebních prací na skluzu říčním v km 20665	
srpen 2015	- provádění stavebních prací na skluzu říčním v km 20260	740 746,00 Kč
	- provádění stavebních prací na skluzu říčním v km 20665	
	- protokolární předání všech dokumentů	

celkem:

1 880 746,00 Kč

Radim Randuška
Valašská Bystřice 585, 756 27
IČ: 683 49 858
DIČ: CZ8003275863
mobil: 736 140 190