

36/Tom

Referátník			
Předkládající: úsek/závod	Dyje	Důležitost:	
Útvar:	01819	Vyřizuje:	Ing. Jaroslav Havlík
Číslo jednací:	PM000348/2015-ZDTDS/Havj	Dne:	5.1.2015
Termín pro vyjádření:		Skartační znak:	
Věc: Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. PM47123/2014-504 : „123260TEC_VN Ostrov - oprava technologie“			
K aprobaci: RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel 15-01-2015			
Průvodní informace k předloženému materiálu: Předkládám k podpisu dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. PM47123/2014-504. Změny v smlouvě o dílo se týkají prodloužení termínu dokončení díla z důvodu pozdního vypuštění nádrže a nepříznivých klimatických podmínek v měsíci listopadu a prosinci 2014, kdy oba měsíce byly srážkově nadprůměrné s velkými průtoky. Podpis předkladatele: Ing. Jaroslav Havlík			
Přílohy Kopie SoD			
1. Vyjádření zúčastněných (vypsat vedoucí organizačních jednotek, s jejichž činností obsah předkládaného dokumentů souvisí)			
Mgr. Ondřej Vít, vedoucí útvaru správy majetku Souhlasím 7.1.2015			
Ing. Marie Kutílková, vedoucí provozního úseku Vzhledem k obzekt. skutečnostem (světlay), nebude obsadnatel nádobovat sml.pokuty za nedodržení termínu Souhlasím 7.1.2015. v.z.kil			
Ing. Jan Moronga, ředitel závodu Dyje Souhlasím 8.1.2015			
Ing. Milan Zaoral, finanční ředitel Doporučuji, 13.1.2015			
Mgr. Lukáš Sobotka, investiční ředitel Souhlasím, 14.1.2015			
2. Vypořádání jednotlivých připomínek předkladatelem			
Informace o způsobu odeslání předmětného dokumentu			
1. Doporučenou poštou dne			
2. Faxem, e-mallem, jinak:			
Poznámka o zaslání dokumentu k vyjádření v elektronické podobě			

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. PM47123/2014-504 uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):
Ing. Jaroslav Havlík, projektový manažer

2. Zhotovitel:

LAVIMONT BRNO, a.s.

Sídlo: Křížikova 3009/72a, 612 00 Brno21
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 3414
Zastoupena: Ing. Miloslavem Vimrem, generálním ředitelem
IČ: 26226782
DIČ: CZ26226782
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 27-7487480297/0100
Zástupce ve věcech technických:
Jan Procházka, technik

II. Předmět dodatku a změna smlouvy

1. Mezi smluvními stranami byla dne 25. 09. 2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**VN Ostrov – oprava technologie**“.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že staveniště bylo s ohledem na výlov a vypuštění nádrže předáno až dne 6.11.2014, a také vzhledem ke klimatickým podmínkám, kdy listopad a prosinec 2014 byly srážkově nadprůměrné s vysokými průtoky, nebylo možno provést řádné utěsnění nátoku. Aby bylo možné dílo provést v požadované kvalitě a rozsahu, dohodly se smluvní strany na změně doby provádění díla, který byl původně sjednán do 31. 12. 2014.
3. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla sjednaném v čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo, tak, že nový termín dokončení díla a jeho předání objednateli je stanoven **do 28.2.2015**.

III. Závěrečná ustanovení


1. Všechna ostatní ujednání objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro své potřeby čtyři stejnopisy, zhotovitel dva.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tímto dnem se dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že projevují vůli provést změnu smlouvy (původně sjednaný závazek nahradit novým) i přes skutečnost, že původně sjednaný termín provádění díla již uplynul. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto skutečností nebudou požadovat žádných smluvních pokut či jiných sankcí.

V Brně dne: 15 -01- 2015

V Brně dne: - 8. 01. 2015

Za objednatele: Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Děvaňská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

Za zhotovitele:

-1-


RNDr. Jan Hodovský
Povodí Moravy, s.p.
generální ředitel



Ing. Miloslav Vimr
LAVIMONT BRNO, a.s.
generální ředitel

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno

Projektový manažer závodu Dyje
Ing. Jaroslav Havlík

Váš dopis:
Ze dne:
Naše značka: **O14-061501/001**
Datum: **22.12.2014**

Vyřizuje:
Tel./linka
Email:
Akce:

Ing. Martin Vimr
607 664 828
martinvimr@lavimont.cz
VN Ostrov – oprava technologie

Věc: žádost o prodloužení termínu

Vážený pane Havlík,


s ohledem na skutečnosti, které nebylo možné před zahájením prací prověřit, Vás tímto žádám o prodloužení termínu ukončení realizace díla VN Ostrov – oprava technologie.

Důvody

- při sestavování zadávací dokumentace nebylo možné prověřit skutečný stav, ale šlo o odhad a návrh pro realizaci, který ne úplně mohl odpovídat skutečnosti,
- stav nejnižší hladiny a s tím spojený silný přítok potoka nám neumožňuje provést řádné utěsnění nátoky do objektu rekonstrukce,
- utěsnění nelze provést dle předpokladu a to proto, že stav uchycení hrazení toto řádně neumožňuje, tuto skutečnost nešlo bohužel předpovídat,
- dle specifikace byly objednány armatury pro maximální urychlení prací, po ověření stávajícího stavu (po vypuštění rybníka) bylo zjištěno, že nelze spojit stávající s novými pro jinou rozteč otvorů a jinou délku armatur, toto nebylo možné předem prověřit, pro vysokou hladinu vody,
- toto byl důvod pro operativní zajištění nových potrubních dílů a jejich osazení na pozice aby bylo možné pokračovat v práci, montáži.
- staveniště nám s ohledem na výlov a vypuštění rybníka bylo předáno se zpožděním dne 6.11.2014, kdy se jeví měsíc listopad i prosinec jako nadprůměrně deštivý,
- práce ztěžují dlouhé deště, vysoká vzdušná vlhkost a teploty kolem nuly, námrazy, toto výrazně ztěžuje práce,
- demontovatelné díly jsme přesunuly do haly, kde byly provedeny sanační a nátěrové práce na těchto dílech,

Firma Lavimont má veliký zájem toto dílo úspěšně dokončit ale přes uvedené okolnosti Vás zdvořile žádáme o prodloužení termínu předání díla. S ohledem na skutečnost, že dílo se bude napouštět táním sněhu v jarních měsících, si dovoluujeme o toto požádat. Jsme si plně vědomi závazku vůči PM v SoD, a termínu který je stanoven ale pro výše uvedené okolnosti a opravdový zájem dílo předat v nejlepší kvalitě, Vás o posun žádáme.

S pozdravem,
Ing. Martin Vimr



LAVIMONT BRNO a.s.
Křižíkova 3009 / 72a
IČ: 26226782 | DIČ: CZ26226782
Tel: 511 180 601, fax: 511 180 600