

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

s názvem díla

„Oprava koryta Radslavického potoka, Radslavice“

uzavřené dne 8.10.2014, v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Milan Tomeček

2. Zhotovitel:

HZO stavební s.r.o.

Sídlo: Na Vlčinci 72/1, 772 11 Olomouc

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddílu C, vložce 9966

Jednající/Zastoupený: Nikolajem Zarivnijem, jednatelem, ředitelem

IČ: 25358367

DIČ: CZ25358367

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Olomouc

Číslo účtu: 19-0992710207/0100

Zástupce ve věcech technických: ing. Petr Kuda, Vítězslav Jašek

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 8. 10. 2014 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je provedení díla „Oprava koryta Radslavického potoka, Radslavice“, číslo smlouvy objednatele PM049600/2014-504 (dále jen „*smlouva o dílo*“).
2. V závislosti na datum podepsání smlouvy o dílo a navazující termín předání staveniště (13.10.2014) došlo k posunutí skutečného termínu zahájení provádění díla oproti termínu, který předpokládala zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Tím došlo ke zkrácení předpokládané doby pro realizaci díla o přibližně 1 měsíc.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

Článek III. Doba a místo plnění díla odst. 1 se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

od 14. 10. 2014

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu:

do 31. 1. 2015.

Pokud v průběhu provádění díla nastanou povětrnostní podmínky, které znemožňují řádné provádění stavebních prací, přeruší se provádění prací do doby trvalého zlepšení povětrnostních podmínek. Termín plnění se prodlužuje o počet dní, po které byly práce přerušeny.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnový harmonogram prací, který současně plně nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram prací.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 – Změnový harmonogram prací

V Brně dne: 04.12.2014

V Olomouci dne: 28.11.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

-1-

Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

HZO stavební s.r.o.
Nikolaj Zarivnij
jednatel

Na Vlčinci 1, 772 11 Olomouc
tel./fax: 585 222 041
Provozovna: Lazická 121 B, 772 00 Olomouc
IČO: 253 58 367, DIČ: CZ253 58 367

PŘÍLOHA Č. 1 K DODATKU Č.1 K SOD

Objednatel : Povodí Moravy, s.p.

Zhotovitel : HZO stavební s.r.o.

OPRAVA KORYTA RADSLAVICKÉHO POTOKA, RADSLAVICE

ZMĚNOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

MĚSÍC	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015
PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE				
ROZEBRÁNÍ A BOURÁNÍ OPEVNĚNÍ				
BETONOVÉ KONSTRUKCE				
OPEVNĚNÍ DNA A SVAHŮ				
VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ				

ZAHÁJENÍ PRACÍ

14.10.2014

UKONČENÍ PRACÍ, PŘEDÁNÍ

31.1.2015


ZMĚNOVÝ FINANČNÍ HARMONOGRAM

MĚSÍC	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015
tis. Kč	480	823	620	520

Tento harmonogram platí za předpokladu trvalých příznivých povětrnostních podmínek

V Olomouci, 28.11.2014

Nikolaj Zarivnij, jednatel


Na Větní 1, 772 00 Olomouc
tel./fax: 585 222 041
Provozovna: Lazická 121 B, 772 00 Olomouc
IČO: 253 58 367, DIČ: CZ253 58 367