



Číslo smlouvy objednatele: PM50481/2014-504

Číslo smlouvy zhotovitele: 14007xx15

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Miroslav Pauch

2. Zhotovitel:

IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B vložce 2419
Zastoupený: Ing. Petr Buchta, místopředseda představenstva
IČ: 25869523
DIČ: CZ25869523
Bankovní spojení: KB Olomouc
Číslo účtu: 27-4176700287/0100.
Zástupce ve věcech technických: Vladimír Dvořák, vedoucí projektů

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 14. 10. 2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Oskava, Pňovice – oprava opěrných zdí“, číslo smlouvy objednatele PM50481/2014-504 (dále jen „*smlouva o dílo*“).
2. V závislosti na datum podepsání smlouvy o dílo a navazující termín předání staveniště došlo k posunutí skutečného termínu zahájení provádění díla oproti termínu, který předpokládala zadávací dokumentace k veřejné zakázce a časový harmonogram plnění navržený uchazečem. Tím došlo ke zkrácení předpokládané doby pro realizaci díla o přibližně 1 měsíc. V průběhu realizace díla se též vyskytly problémy vyvolané zvýšenými průtoky. Dále bylo v průběhu výstavby zjištěno, že oproti předpokladu je stávající dno tvořeno rozbahnělými jíly, což výrazně znesnadňuje práce v toku.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

Článek III. Doba a místo plnění díla odst. 1 se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

říjen 2014

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu:

do 20. 12. 2014.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnový harmonogram prací, který současně plně nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram prací.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 – Změnový harmonogram prací

V Brně dne: 04.12.2014

Za objednatele:


Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

Povodí Moravy, s.p.
100 00 Brno, Ledvická 11
IČO 76600013, DIČ: CZ76600013

V Olomouci dne:

Za zhotovitele:

IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Ing. Petr Buchta
místopředseda představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. 
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25188625, DIČ: CZ25188625

Harmonogram prací Oskava - Pňovice - oprava opěrných zdí


Stavební práce	Trvání práce	týden												
		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
předání staveniště, zařízení staveniště														
vytýčení inženýrských sítí														
zařízení jímky pro ochranu staveniště, čerpání, převedení vody														
oprava toku - oprava betonových základových patek														
oprava dna pod stupněm - hloubení jámy, rýhy														
zához z vybraných kamenů														
zajištění svahů u stupně - zához														
Oprava opěrných zdí - vybourání betonu, rozebrání zdiva														
vyplnění spár zdiva z lom. kamene														
oprava stávajícího zábradlí														
rezerva														

zahájení prací

20.10.2014

dokončení prací a předání objednateli

20.12.2014



ing. Petr Buchta

místopředseda představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.