

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Miroslav Pauch

2. Zhotovitel:

SATES MORAVA spol. s r.o.

Sídlo: Železničního vojska 1386, 757 01Valašské Meziříčí
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 7097
Zastoupený: Ing. Lubomírem Macákem, jednatelem
IČ: 60775530
DIČ: CZ60775530
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1749072/0800
Zástupce ve věcech technických: Radoslav Marko, manažer výroby

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 11. 2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Desná, Loučná, udržovací práce**“, číslo smlouvy objednatele: PM054915/2014-504 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Dne 19. 12. 2014 byl uzavřen Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s termínem dokončení do 30. 4. 2015. Práce na stavbě byly zahájeny v listopadu 2014 kácením stromů a keřů, vytyčením inženýrských sítí, přípravou staveniště a zajištěním přístupů k jednotlivým stupňům. Práce na jednotlivých objektech ve vodním toku jsou však podmíněny slovením chráněných i nechráněných vodních živočichů. Přes opakované žádosti na místní organizaci Českého rybářského svazu o slovení a transfer rybí obsádky, bylo toto opakovaně zástupci rybářů odmítnuto s odvoláním na podmínky, za nichž lze slovení provést - teplota vody, průtoky. Oba parametry byly v zimním období průběžně monitorovány a zaznamenávány do stavebního deníku. Do data uzavření tohoto dodatku teplota vody nedosáhla požadované hodnoty 5 stupňů celsia. V souvislosti s jarním táním protékalo v době uzavření tohoto dodatku tokem Desná cca 12 m3 vody za sekundu (obvyklý průtok je 2 m3/sec), což taktéž významně znesnadňuje provádění jakýchkoliv prací.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

Článek II. Doba a místo plnění díla odst. 1 se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **3. 11. 2014**
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **10. 7. 2015**

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Harmonogram prací, která současně nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram prací.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Brně dne: **28 -04- 2015**


Ve Valašském Meziříčí dne: **9. 4. 2015**

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevohorská 13
IČO: 708997015, B.C. CZ/0690613


SATES MORAVA spol. s r.o.
Ing. Lubomír Macák



SATES MORAVA, spol. s r.o.
Železničního vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí
IČO: 60775530 DIC: CZ60775530