

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 985-2012-130723, uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona 303/2013Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekonstrukce soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 8.6.2012

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Matějka, pověřen vedením Pobočky Cheb

tel./fax: +420 354 420 152 / +420 354 420 153

e-mail: j.matejka2@spucr.cz

Adresa: Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Jana Doušová

e-mail: j.dousova@spucr.cz,

číslo telefonu: +420 354 420 157

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení zhotovitelů

a) Ing. Helena Krausová

b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Adresa: a) Plzeň, Jiráskovo náměstí 31, PSČ 326 00

b) Plzeň, Plachého 1558/40, PSČ 301 00

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, číslo účtu 2450615001/5500

IČ/DIČ: a) 72274433 / CZ7056022215

b) 29099323 / CZ29099323

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

1) Změna údajů v identifikaci objednatele Smlouvy o dílo

Změna osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech na straně objednatele

původní údaje se mění následovně:

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Matějka, pověřen vedením Pobočky Cheb

tel./fax: +420 354 420 152 / +420 354 420 153

e-mail: j.matejka2@spucr.cz

Adresa: Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

Změna kontaktní osoby

původní údaje se mění následovně:

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Jana Doušová

e-mail: j.dousova@spucr.cz,

číslo telefonu: +420 354 420 157

Ostatní ustanovení identifikace zhotovitele Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2) Změna termínu dokončení fakturačního celku

Ke změně termínu dokončení fakturačního celku 2.1. dochází v souvislosti se zjištěním nesouladů ve zpracování jednotlivých projektových dokumentací územních plánů – ÚP Krásná 05/2009, ÚP Aš 12/2008, ÚP Podhradí 04/2008 a ÚAP ORP Aš 12/2012. Byla zjištěna vzájemná nesouvislost zákresů ÚSES a navrhovaných regionálních biokoridorů. Po provedené revizi bude možné dopracovat PSZ.

Ke změně termínu dochází u fakturačního celku:

2.1 Vypracování plánu společných zařízení

Termín dokončení fakturačního celku 2.1 se mění následovně:

Původní termín ukončení: 8. 10. 2014

Nový termín ukončení: 24. 11. 2014

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.

2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

18. 08. 2014

V Chebu dne:

razítko a podpis objednatele

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Pobočka Cheb
Mánesova 13
350 02 Cheb

Ing. J. Matějka

Ing. Jan Matějka
pověřen vedením Pobočky Cheb
v. z. Ing. Hana Berkovcová
Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb

V Plzni dne:

20. 8. 2014

razítko a podpis zhotovitele

Ing. Helena KRAUSOVÁ
geodetická a projekční práce
Jiráskovo nám. 31
326 00 PLZEŇ

Ing. Helena Krausová
Reprezentant Sdružení firem