

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/007/2015

č. smlouvy objednatele: 410/2015

Název díla:

„Ottův jez - přespárování zdiva jezových polí“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Miroslav Rojt tel. 606 752 201, e-mail: rojt@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o. Spořická 4965, 430 01 Chomutov 477 85 977
IČ:	477 85 977
DIČ:	CZ477 85 977
zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina, jednatel
zástupce ve věcech technických:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
stavbyvedoucí:	Eduard Malina
manager stavby:	Ing. Miroslav Kovařík tel. 608 555 032, e-mail: m.kovarik@trsstav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

zapsán v Obchodním rejstříku krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 13800
držitel ŽL vydaného MěÚ Cheb dne 06.06.2006, čj. 0507/2006/CH/01 ev.č. 340201-18147

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

- méněpráce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby konaném dne 25.08.2015 a 12.10.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod:

a) 2. Termín provedení díla:

Ukončení díla:	původně	30.10.2015
	nově	30.11.2015

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	5 400 000,00 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 2 bez DPH - vícepráce	534 518,25 Kč
- méně práce	123 646,20 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	5 810 872,05 Kč

Ostatní ujednání bodu 2. a 4. a smlouvy o dílo se nemění.



Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne16.10.2015

V Chomutově dne.....15.10.2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz



Trans-Region-stav s.r.o.
Spořická 4965, 430 01 Chomutov ③
tel., fax: 474 625 490; DIČ: CZ47785977

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Eduard Malina
jednatel
TRANS-REGION-STAV s.r.o.