



## DODATEK Č. 1

smlouvy o dílo na stavbu „Projektová dokumentace Revitalizace Ondřejnice, km 0,000 – 2,500, stavba č. 4694“ uzavřené dne 16.4.2015 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Povodí Odry, státní podnik  
**sídlo:** Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
**IČO / DIČ:** 70890021 / CZ70890021  
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584  
(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** Hydroldea s.r.o.  
**sídlo:** Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov  
**IČO / DIČ:** 02929368 / CZ02929368  
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 58943  
(dále jen zhotovitel).

V souladu se zněním článku 11. bod 11.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované uzavřené smlouvy:

**čl. 2. Předmět smlouvy** – v bodě 2.3.1. se ruší podbody b) a f).

**čl. 2. Předmět smlouvy** – bod 2.4. se ruší a nově zní takto:

2.4. Vytýčení vlastnických hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s **dočasnou** stabilizací bez předání vlastníkům pozemků.

**čl. 2. Předmět smlouvy** – bod 2.3.2 se doplňuje o nový podbod c) tohoto znění:

c) zpracování Oznámení ke zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., včetně kompletace a tisků dle sdělení z Krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 106593/2015 ze dne 23.9.2015, ze kterého vyplývá požadavek na posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

**čl. 3. Dodací lhůta** – bod 3.2. se mění a zní takto:

3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

V sedmém řádku se původní text ruší a nově zní takto:

vytýčení vlastnických hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s <b>dočasnou</b> stabilizací bez předání hranic pozemků dle čl. 2.4. SoD	nejpozději do <b>15.10.2015</b>
--	---------------------------------

**čl. 4. Cena díla a platební podmínky** - v bodě 4.1. se mění cena následovně:

práce dle čl. 2.1.	124 000,- Kč
práce dle čl. 2.2.	18 000,- Kč

práce dle čl. 2.3.1.	<b>88 400,- Kč</b>
	(od původní ceny odečteny méněpráce – 26 500,- Kč)
práce dle čl. 2.3.2.	<b>39 000,- Kč</b>
	(k původní ceně přičteny dodatečné práce – 12 600,- Kč)
práce dle čl. 2.4.	<b>23 000,- Kč</b>
	(od původní ceny odečteny méněpráce – 17 500,- Kč)
práce dle čl. 2.5.	58 000,- Kč
práce dle čl. 2.6.1.	91 200,- Kč
práce dle čl. 2.6.2.	18 000,- Kč
<u>práce dle čl. 2.7.</u>	<u>73 500,- Kč</u>
<b>Nová celková cena bez DPH</b>	<b>533 100,- Kč.</b>

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.


V Ostravě dne: - 9 - 10 - 2015

V Šenově dne: 15. 10. 2015

za objednatele:

za zhotovitele:

**Povodí Odry,**  
státní podnik 152  
701 26 Ostrava, Vavrenská 49

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jiří Pagáč  
generální ředitel

**HydroIdea s.r.o.**  
Projekty vodního stavitelství  
Šarbaňská 1/51, 739 34 Šenov  
IČ: 02929368  
TEL: 776 023 780 www.hydroidea.cz

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jerzy Nowak  
ředitel