

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 1/012/2015

č. smlouvy objednatele: 674/2015

Název díla:

„VD Křimov - oprava schodiště podél paty hráze“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
bankovní spojení:	tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz
číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
IČ:	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
DIČ:	477 85 977
zastoupený:	CZ477 85 977
zástupce ve věcech smluvních:	p. Eduardem Malinou – jednatelem společnosti
zástupce ve věcech technických:	p. Eduard Malina
stavbyvedoucí:	p. David Kanický – výrobní ředitel, tel. 608 555 037
manager stavby:	p. Eduard Malina
	p. Jiří Bureš
bankovní spojení:	tel. č. 777 745 288, e-mail: j.bures@trsstav.cz
číslo účtu:	Komerční banka, a.s.
	21400-441/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro technologické postupy,

b) změnu platebních podmínek

Vzhledem ke změně termínu ukončení díla se mění platební podmínky tak, aby umožnily zhotoviteli vystavit dílčí daňový doklad za provedené práce.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 12.10.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:	původně	08.11.2015
	nově	do 40 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatel k provedení prací - ukončení díla nejpozději do 30.06.2016

b) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

původně:

2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla.
3. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla uvedený na předávacím a přijímacím protokolu. Protokol bude nedílnou součástí konečného daňového dokladu.

nově:

2. Cena díla bude hrazena průběžně po kalendářních měsících na základě dílčích daňových dokladů a vyúčtováním, které bude provedeno po dokončení, předání a převzetí díla.
3. Při dílčím plnění zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího.
4. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení.
5. Po odsouhlasení soupisu je zhotovitel povinen vystavit dílčí daňový doklad, u kterého se za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považovat poslední kalendářní den uplynulého měsíce, jehož nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis provedených prací.
6. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
7. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 95 % celkové smluvní ceny díla.

8. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po dokončení, předání a převzetí díla. Daňový doklad musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla a dále vyúčtování všech zaplacených dílčích plnění, která zhotovitel fakturoval.
9. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla uvedený na předávacím a přijímacím protokolu. Protokol bude nedílnou součástí konečného daňového dokladu.

Původně bod 4.- 9. nově číslován jako bod 10.-15.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

- 9. 11. 2015

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 5. 2. 2015

oprávněný zástupce zhotovitele



Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.