

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952150084 na akci „Dolecký potok, Bojiště u Trutnova, rekonstrukce, ř.km 5,080 - 5,160 + Labe, Hostinné, odstranění nánosů v areálu KRPA PAPER, ř.km 1053,680 – 1054,180“

(dále je „smlouva“)

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále je „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952150084

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 219140014, 111150017

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
Statutární orgán:	Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ Ing. Jitka Hofmeisterová, provozně technický náměstek závodu Hradec Králové Ing. Štěpán Černý, vedoucí provozního střediska Dvůr Králové n.L. Ing. Marek Špryňar, tel. 724614019, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Tel:	495 088 111
Fax:	495 407 452
E-mail:	labe@pla.cz

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Název:	KOKAM s.r.o.
Adresa sídla:	Kočeře, č.p. 194, PSČ 544 64
Statutární orgán:	Luboš Hroneš, jednatel společnosti
Osoba oprávněná k podpisu:	Luboš Hroneš
Zástupce pro věci technické:	Luboš Hroneš
IČ:	46506446
DIČ:	CZ46506446
bankovní spojení:	729441601/0100
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2041
Tel:	602 448 506, 499 624 248
E-mail:	kokam.kokam@tiscali.cz

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. D952150084 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 4 Doba plnění díla, odst. 4.3.

Stávající text:

Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2015

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 14. 12. 2015**

Zdůvodnění změn termínu

Důvodem změny termínu dokončení díla je skutečnost, že vlivem zvýšených průtoků a hloubek v korytě řeky Labe, které dne 16. 11. 2015 dosáhly až 1. SPA a následující dny velmi pozvolně klesaly, nebylo možné používat mechanizaci, staveniště muselo být vyklizeno a práce na stavbě musely být přerušeny.

Dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.


Všechna ostatní ustanovení smlouva o dílo D952150084 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 27. 11. 2015

Za objednatele:


Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Za zhotovitele

KOKAM
s.r.o.
KAMENOLOM
544 64 Kocbeře ①
499 624 248



za zhotovitele
Luboš Hroneš
jednatel společnosti