

Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 615
č. smlouvy objednatele: 788/2015

Název díla:

„VD Skalka - oprava Gallova řetězu a segmentového uzávěru“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Petr Lejsek
	tel. 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.
IČ:	Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
DIČ:	47542535
zastoupený:	CZ47542535
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeňkem Walterem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Milanem Walterem, jednatelem
	Zdeněk Walter, jednatel, Ing. Milan Walter, jednatel
	Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter
stavbyvedoucí:	Ing. Jaroslav Černý, autorizovaný inženýr
manažer stavby:	Ing. Milan Walter, tel. 731 102 728,
	e-mail: mvs.walter@seznam.cz, mvs.eva@seznam.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Mělník
číslo účtu:	252741171/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 25848

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 24.11.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

původní znění

ukončení díla: 18.12.2015

nové znění

dílčí termín plnění - výroba a připravenost k montáži do 15.02.2016

ukončení díla na výzvu objednatele do pěti pracovních dnů nejpozději do 31.05.2016

b) Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	2 363 260,36 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH	77 214,00 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	2 440 474,36 Kč

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 17.12.2015

V Mělníku dne 15.12.2015

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele


Povodí Ohře, státní podnik
Běručova 4219 Chomutov 430 03
70889988 DIČ: CZ70889988
www.poh.cz

**Montážní a výrobní
sdružení, spol. s r.o.**
Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
DIČ: CZ47542535



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Zdeněk Walter
jednatel
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.