

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 517/2015**Číslo smlouvy zhotovitele: 07/2015****Smluvní strany:**

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: Ing. Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jiří Pechar, pověřen řízením sekce technické
Miloslav Křen, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1487015064/2700
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: 221 401 111 fax: 257 314 119
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Šindler, důlní a stavební společnost s r. o.**
sídlo: Nádražní 4, Praha 5, 150 00
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Zdeněk Šindler, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Zdeněk Šindler
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Tomáš Vrbka

IČO: 00204382
DIČ: CZ00204382
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 47224722/0300
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 775
tel.: 318 632 479
(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zhotovení díla: „Mihovka Nepomuk, ř.km 1,470-1,610, rekonstrukce úpravy – stavební objekt SO-1 Rekonstrukce úpravy koryta“ ze dne 22.4.2015.
2. Změna smlouvy o dílo vyplývá z níže uvedené skutečnosti vzniklé v průběhu realizace díla: Vzhledem k prodloužení města Nepomuk, které je investorem a stavebníkem navazujících konstrukcí, konkrétně stavebních objektů SO-2 Zábradlí a SO-3 Lávka, s předáním technických podkladů pro nutnou úpravu koruny opěrných zdí v místě uložení lávky přes vodní tok, není reálné dokončení prací ve stanoveném termínu a smluvní strany se v přímé souvislosti s uvedenou skutečností dohodly na prodloužení termínu předání a převzetí díla o 20 dnů.

3. Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo v Člátku II. následujícím způsobem:

I.

Článek II. smlouvy Lhůty a podmínky realizace díla odstavec 1. se mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
- zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 - předání a převzetí díla: nejpozději do 270 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne 14. 12. 2015


V Příbrami dne 15. 12. 2015

objednatel:



Ing. Tomáš Havlíček
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

zhotovitel:



Ing. Zdeněk Šindler
jednatel
Šindler, důlní a stavební společnost s r. o.

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

(28)



Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 775
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382
Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682
Kancel. Brodská 23, Pb. tel.: 318 632 479
E-mail: sindler@sindler-dss.cz