

## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952150077**

**na akci: Mrlina, Budiměřice - Rašovice, odstranění nánosů, ř. km 4,050 - 6,642**

### **I. Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

**Povodí Labe, státní podnik**  
se sídlem  
**Víta Nejedlého 951**  
**500 03 Hradec Králové**

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Plátce DPH:	ano
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Telefon:	495088111
Číslo stavby objednatele:	119150002

(dále jen jako objednatel)

a

#### **Zhotovitel:**

**MULTIAQUA s.r.o.**  
se sídlem  
**Hradec Králové, Veverkova 1343**  
**500 02**

Statutární orgán:	Marcela Pavlíčková, jednatelka Ing. Lubor Dítě, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu:	Marcela Pavlíčková, jednatelka
Zástupce pro věci technické:	Ing. Tomáš Klikar

IČ:	60113111
DIČ:	CZ60113111
Plátce DPH:	ano
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596
Telefon:	498500359
E-mail:	info@multiaqua.cz

(dále jen jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952150077 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. č. 3. Doba plnění díla**

#### **Stávající text:**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - DPS **do 19. 2. 2016**

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2017**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - DPS **do 31. 3. 2016**

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2017**.

### **Zdůvodnění změn termínů**

V průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) byly objednatelem nad rámec původního zadání vzneseny nové požadavky na rozšíření rozsahu PD o technické řešení oprav ochranných hrází. Tyto požadavky vyžadovaly dodatečné geodetické zaměření hrází, přepracování PD a zajištění aktualizovaných vyjádření orgánů státní správy.

Z výše uvedených důvodů došlo k prodloužení doby nutné k dokončení I. etapy předmětu díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952150077 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne **18. 02. 2016**

V ....., dne .....

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(9)



za objednatele

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

  
AVUA s.r.o.  
Veveřkova 1343, 500 02 Hradec Králové  
tel: 438 500 959, 438 500 227  
e-mail: info@avua.cz, www.avua.cz, IČO: 276011311

za zhotovitele

Marcela Pavlíčková  
jednatelka společnosti