

Dodatek č. 4 ke
SMLouvě o dílo
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 807/2012

Název díla:

**„VD Podhora - rekonstrukce šoupátkových uzávěrů SV (2 ks) a
vodárenských odběrů (2 ks), VD Podhora - oprava věžového
objektu, chodby spodních výpustí a šachty vzdušných uzávěrů“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ 70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Miroslav Rojt
	tel: +420 606 752 201, e-mail: Rojt@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	VIDEST s.r.o.
IČ:	Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary
DIČ:	27995771
zastoupený:	CZ27995771
zástupce ve věcech smluvních:	Karlem Bozděchem, jednatelem
	Markem Čermákem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Karel Bozděch, jednatel
stavbyvedoucí:	Marek Čermák, jednatel
manager stavby:	Ing. Jiří Lodr, Karel Bozděch
	Ing. Jiří Lodr, Karel Bozděch
	Marek Čermák
bankovní spojení:	tel. 353 225 549, e-mail: videst@videst.cz
číslo účtu:	ČSOB a.s. pobočka Karlovy Vary
	237672278/0300

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce č. 20624

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu ceny z důvodu realizace změn předmětu plnění.

Dodatek řeší navýšení ceny díla o cenu 1 ks pohonu pro klapku, která nebyla zahrnuta do dodatku č. 3. Dále odpočet položek souvisejících s demontážemi a montážemi atypického T-kusu, které nebylo nutné provádět.

Mění se:

ČI. IV. CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	2 329 085,65 Kč
z toho investice:	1 057 507,89 Kč
oprava:	1 271 577,76 Kč

změna ceny dle Dodatku č. 4	39 619,62 Kč
-----------------------------	--------------

nová celková smluvní cena bez DPH	2 368 705,28 Kč
z toho investice:	1 097 127,52 Kč
oprava:	1 271 577,76 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Položkový rozpočet (příloha č. 1)

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných exemplářích.

V Chomutově dne 19 -06- 2013

oprávněný zástupce objednatele




Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik




Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70389988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

V Karlových Varech dne 17 -06- 2013

oprávněný zástupce zhotovitele



Marek Čermák
jednatel společnosti



Karel Bozděch
jednatel společnosti



VIDEŠT s.r.o. ④
Sídlo:
Sokolovská 179/79, K.Vary, 360 05
Provozovna:
Mostecká 60, Otovice, 362 32
IČ: 27995771 DIČ: CZ27995771 Tel./fax: 353 225 549
www.videst.cz • e-mail: videst@centrum.cz

Souhrn změn pro dod.č.4 - "VD Podhora - rekonstrukce šoupátkových uzávěrů SV (2 ks) a vodárenských odběrů (2 ks), VD Podhora - oprava věžového objektu, chodby spodních výpustí a šachty vzdušných uzávěrů":

popis	% plnění	cena bez DPH	DPH 20% / 21%	cena s DPH
Nabídka souhrnná dle původní smlouvy o dílo :		2 413 461,31 Kč	482 692,26 Kč	2 896 153,57 Kč
Nabídka souhrnná po dod.č.3 smlouvy o dílo :		2 329 085,65 Kč	489 107,99 Kč	2 818 193,64 Kč
Souhrn - Dodatek č.4 k SoD - aktuální 05/2013		2 368 705,28 Kč	497 428,11 Kč	2 866 133,39 Kč
Cenový rozdíl vzhledem k původní smlouvě:		-44 756,03 Kč	-9 398,77 Kč	-54 154,80 Kč
Cenový rozdíl vzhledem k předchozímu dod.č.3:		39 619,63 Kč	8 320,12 Kč	47 939,75 Kč

V Otovicích dne 31.05.2013

VIDEST s.r.o. ④
 Sídlo:
 Otavovská 179/79, K.Vary, 360 05
 IČO: 279571
 Městská 60, Otovice, 352 32
 IČ: 279571 DIČ: CZ2795771 Tel./fax: 353 225 549
 www.videst.cz e-mail: videst@centrum.cz

Za zhotovitele revizi provedl - Čermák Marek

KRYCÍ LIST - podklad pro konečnou fakturu

Název stavby	VD Podhora - rekonstrukce 2ks šoupatových uzávěrů a věžového objektu	JKSO	
Název objektu	Vodohospodářská část	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	POh, s.p.	IČ	DIČ
Projektant	BPO spol. s r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
Dodatek č.4	Marek Čermák	31.5.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	rekonstrukce šoupat elektročást souboru šoupat	966 016,10 Kč	8	Práce přesčas	0,00
2	věžový objekt	59 880,30 Kč	9	Bez pevné podl.	0,00
3	elektročást věžový objekt	1 159 253,74 Kč	10	Kulturní památka	0,00
4	HSV	- Kč	11		0,00
5	HSV	- Kč			
6	ZRN (ř. 1-6)	2 230 419,29 Kč	12	DN (ř. 8-11)	0,00
7	HZS		21	Kompl. činnost	0,00
13	Zařízení staveniště	3,2%	71 373,42 Kč		
14	Mimostav. doprava		- Kč		
15	Územní vlivy	1,9%	42 377,97 Kč		
16	Provozní vlivy	1,1%	24 534,61 Kč		
17	Ostatní		- Kč		
18	NUS z rozpočtu				
19	NUS (ř. 13-18)	6,2%	138 286,00 Kč		
22	Ostatní náklady				

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23 Celkem bez DPH :	2 368 705,28 Kč
Objednatel		24 15 %	0,00 DPH - Kč
Datum a podpis		25 21 %	2 368 705,28 DPH 473 741,06 Kč
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	2 842 446,34 Kč
Datum a podpis		E Rozdělení na investice a opravy	
		Investice :	1 089 501,98 Kč
		Opravy :	1 279 203,30 Kč
		Celkem :	2 368 705,28 Kč

VIDEST s.r.o.
 Sídlo: Sokolovská 179/79, K.Vary, 360 05
 IČ: 27995771, DIČ: CZ27995771, Tel./fax: 353 225 549
 e-mail: videsi@centrum.cz

POLOŽKOVÝ ROZPOCET

Stavba: VD Podhora - rekonstrukce 2 ks šoupátkových uzávěrů SV

Objekt: Vodohospodářská část

Část:

Zakázkové číslo: 6958-25



Objednavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
HSV								
Práce a dodávky HSV								
MO10								
Demontáže								
1	271	891386331	Demontáž vtokových košů v objektech DN 350	kus	1,000	695,00 Kč	695,00 Kč	3,287
		MNP	Demontáž vtokových košů v objektech DN 350	kus	-1,000	695,00 Kč	- 695,00 Kč	0,027
2	271	852381121	Demontáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 350	kus	2,000	1 380,00 Kč	2 760,00 Kč	
		MNP	Demontáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek DN 350	kus	-1,000	1 380,00 Kč	- 1 380,00 Kč	
3	271	857382121	Demontáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 350	kus	2,000	970,00 Kč	1 940,00 Kč	0,013
4	271	891381221	Demontáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 350	kus	2,000	3 988,00 Kč	7 976,00 Kč	0,013
		MNP	Demontáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 350	kus	-1,000	3 988,00 Kč	- 3 988,00 Kč	-0,013
5	271	891421221	Demontáž vodovodních šoupátek v šachtách DN 500	kus	2,000	5 977,00 Kč	11 954,00 Kč	
6	271	857424121	Demontáž litinových tvarovek odbočných přírubových DN 500	kus	1,000	3 187,00 Kč	3 187,00 Kč	
		MNP	Demontáž litinových tvarovek odbočných přírubových DN 500	kus	-1,000	3 187,00 Kč	- 3 187,00 Kč	
7	936	360440151	Demontáž táhla	kus	4,000	1 470,00 Kč	5 880,00 Kč	
8	271	998273111	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových ve štole	t	2,552	4 500,00 Kč	11 484,00 Kč	
		MNP	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových ve štole	t	-0,280	4 500,00 Kč	- 1 260,00 Kč	
9	271	998273115	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot do 1000 m	t	2,552	617,00 Kč	1 574,58 Kč	
		MNP	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub litinových za zvětšený přesun hmot do 1000 m	t	-0,280	617,00 Kč	- 172,76 Kč	
Demontáž a opětovná montáž								
10	271	857382121	Demontáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 350	kus	3,000	1 580,00 Kč	4 740,00 Kč	0,040
		MNP	Demontáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 350	kus	0,000	1 580,00 Kč	- Kč	0,020
11	271	857382121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 350	kus	3,000	2 188,00 Kč	6 564,00 Kč	0,020
		MNP	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 350	kus	0,000	2 188,00 Kč	- Kč	-0,020
12	271	998273111	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových ve štole	t	0,306	4 500,00 Kč	1 377,00 Kč	
		MNP	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových ve štole	t	-0,013	4 500,00 Kč	- 58,50 Kč	
Potrubí z trub ocelových								
							826 841,22 Kč	3,219
13	A	AS335001	Šoupátko DN 500 s pohonem ZPA, ukazatel polohy, vč. servomotoru MONED (přesná specifikace servopohonu popsaná v elektročásti)	kus	2,000	185 622,00 Kč	371 244,00 Kč	1,760
		MNP	Šoupátko DN 500 s pohonem ZPA, ukazatel polohy, vč. servomotoru MONED (přesná specifikace servopohonu popsaná v elektročásti)	kus	-2,000	185 622,00 Kč	- 371 244,00 Kč	-1,760
		VCP	Klapkový motýlový uzávěr č.6.1.1. L-350mm DN 500 PN 10 - dvojité exc. uzavírání	kus	2,000	128 611,00 Kč	257 222,00 Kč	1,520

[illegible]

38	271	616635156	Cementová vystýlka potrubí DN 500 prováděná v terénu	m	1,200	3 477,00 Kč	4 172,40 Kč	0,046
		MNP	Cementová vystýlka potrubí DN 500 prováděná v terénu	m	-1,200	3 477,00 Kč	4 172,40 Kč	-0,046
39	923	230170006	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500	sada	1,000	6 988,00 Kč	6 988,00 Kč	
		MNP	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500	sada	-1,000	6 988,00 Kč	6 988,00 Kč	
40	923	230170016	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500	m	3,700	1 540,00 Kč	5 698,00 Kč	
		MNP	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500	m	-3,700	1 540,00 Kč	5 698,00 Kč	
41	271	998272211	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných ve štole	t	3,050	9 855,00 Kč	30 057,75 Kč	
42	R	MNP	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných ve štole	t	-0,122	9 856,00 Kč	1 202,43 Kč	
		MD1	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	22 147,00 Kč	22 147,00 Kč	
		MOE	Elektročást				- Kč	
43	R	MOE1	Dodávky a montáže elektročásti (přenos částky viz. samostatný rozpočet - příloha 1)	kpl	1,000	- Kč	- Kč	
		78-M	Povrchové úpravy zařízení				89 784,56 Kč	0,001
44	789	789134141	Čištění mechanizované potrubí do DN 600 B na St 3	m2	4,900	854,00 Kč	4 184,60 Kč	
45	789	789134220	Oprášení potrubí do DN 600	m2	4,900	485,00 Kč	2 376,50 Kč	
46	789	789134240	Odmaštění potrubí do DN 600	m2	4,900	98,00 Kč	480,20 Kč	
47	246	246170260	lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)	kg	0,980	5 877,00 Kč	5 759,46 Kč	0,001
48	789	789334111	Zhotovení nátěru potrubí do DN 600 1složkového základního a mezivrstvy tl do 70 µm	m2	4,900	314,00 Kč	1 538,60 Kč	
49	789	789334121	Zhotovení nátěru potrubí do DN 600 1složkového vrchního tl do 70 µm	m2	4,900	98,00 Kč	480,20 Kč	
50	R	MD10	Vnitrostaveništní přesun	%	1,600	- Kč	32 177,00 Kč	
51	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	9,750	- Kč	42 788,00 Kč	
Celkem							966 016,10 Kč	3,287