



Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 1/021/2012

č. smlouvy objednatele: 982/2012

Název díla:

Rekonstrukce stupně na Chomutovce v Minicích

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ 70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel: 606 757475, e-mail:vondrova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
adresa:	31 45 Březno u Chomutova čp. 581, p. p. 135
IČ:	477 85 977
DIČ:	CZ477 85 977
zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech technických:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
	Josef Balog, manažer stavby, tel. 777 745 289
	Eduard Malina, stavbyvedoucí
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

Důvody prodloužení termínu dokončení díla:

- vysoký stav vody v toku a teploty nevhodné pro provádění betonáží či zděných prací v průběhu měsíce ledna a února 2013.

- Rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky zn. SR/0002/CS/200 ze dne 6.4.2009 – povolení výjimky z ochranných podmínek kriticky ohrožených druhů (skokan skřehotavý) a Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje čj. 3394/ZPZ/2012/ZD-547 ze dne 6.12.2012 - povolení výjimky za podmínky, že práce budou prováděny mimo období rozmnožování ropuchy obecné a užovky obojkové, tj. mimo období březen – srpen příslušného kalendářního roku (1.3. – 31.8.).

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 21.2.2013.

Mění se:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:	původně	15.03.2013
	nově	30.11.2013

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

26. 02. 2013

V Chomutově dne

V Chomutově dne 26. 02. 2013

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele




Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Trans-Region-stav s.r.o.
Březno u Chomutova č.p. 581
430 01 Chomutov, PS 135
tel., fax: 474 629 633; DIČ: CZ47785977



Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ DODATEK Č.1

Stavba: „Rekonstrukce stupně na Chomutovce v Minicích“
 Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 Dodavatel: TRANS-REGION-STAV s.r.o. Březno u Chomutova

Termín zahájení prací: 1.9.2013
 Termín ukončení prací: 30.11.2013

měsíc	2013
9	10
11	

Rekonstrukce stupně
Přeložka vodovodu

předpokládané měsíční plnění zbývajících prací :

358 033,00
 423 088,00
 292 978,00
 1 074 099,00

Celkem

V Chomutově dne:

Vypracoval: Michal Klima

